

GAP EYLEM PLANI

(2008-2012)

2010 SONU İZLEME RAPORU

2008 yılında, GAP kapsamında bölgede gerçekleştirilen bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş; Güneydoğu Anadolu Projesi'nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve başta sulama olmak üzere temel altyapı yatırımlarının hızlandırılarak büyük bir bölümünün 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması kararı alınmış; GAP Eylem Planı (2008-2012) hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

GAP Eylem Planı kapsamında dört stratejik gelişme eksenini vardır:

- I. Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi
- II. Sosyal Gelişiminin Sağlanması
- III. Altyapının Geliştirilmesi
- IV. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Bu eksenler altında 73 ana eylem bulunmaktadır. Ana eylemler çerçevesinde yer alan proje ve faaliyetlerin sayısı ise 300'ün üzerindedir.

GAP Eylem Planı kapsamında yer alan eylemleri gerçekleştirerek hedeflere ulaşabilmek için 2008-2012 döneminde, 2008 yılı fiyatlarıyla, toplam 26,7 milyar TL'lik kaynağa ihtiyaç vardır. Söz konusu kaynağın 7,3 milyar TL'lik kısmı Eylem Planı olmaksızın olağan olarak bütçe kapsamında tahsis edilecek kısımdan oluşmaktadır. Bu dönemde Eylem Planı için gereken ek finansman ihtiyacı 19,4 milyar TL olup, bu tutarın 4,9 milyar TL'lik kısmının merkezi bütçe dışından, 14,5 milyar TL'lik kısmının ise merkezi bütçe kapsamında finanse edilmesi öngörülmüştür.

1990-2007 dönemi itibarıyla GAP'a kamu yatırım kaynaklarından yılda ortalama % 7,0 oranında pay ayrılmıştır. 2008 yılı başında GAP yatırımları için 1.06 milyar TL kaynak tahsis edilmiştir. GAP Eylem Planı'nın uygulamaya başlanmasıyla birlikte Temmuz 2008'de kurumlara aktarılan 1 milyar TL ek ödenek ile yıllık yatırım tutarı iki katına yükselmiş ve GAP yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payı % 12 olmuştur. 2009 yılında 3,1 milyar TL ile bu oran % 14,4'e yükselmiştir.

2010 yılında GAP Bölgesi'ndeki bütün yatırımlara yaklaşık 4 milyar TL, 2011 yılında ise 4,3 milyar TL ayrılmıştır.

GAP Eylem Planı kapsamındaki yatırımların genel nakdi gerçekleşme düzeyi 2008 yılında % 84, 2009 yılında % 81 olmuştur. 2010 yılında ise nakdi gerçekleşme yılbaşı ödeneğine göre % 92, revize ödeneğe göre % 80 olmuştur.

GAP Eylem Planı 2010 Sonu Nakdi Gerçekleşme Tablosu (Eksen)

EKSEN NO	EYLEM ADI	2010 Yılı Tahsisi	2010 Yılı Revize Ödenek	2010 Yılı Harcaması	Yılbaşı Ödenegine Göre (%)	Revize Ödenegine Göre (%)
I. EKONOMİK KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		294 757	351 563	314 277	106,6	89,4
CAZİBE MERKEZLERİ		38 750	45 870	45 870	118,4	100,0
EK.1.1	Cazibe Merkezleri Programı bölgede öncelikli olarak uygulamaya geçirilecektir	38 750	45 870	45 870	118,4	100,0
TEŞVİK POLİTİKALARI						
EK.2.1	Özel sektör yatırımlarını bölgeye çekmek amacıyla, ülke geneli için geliştirilen teşvik sistemi GAP illerinin bölgesel ve sektörel özelliklerini dikkate alarak kademeli şekilde düzenlenecektir					
EK.2.2	Bölgenin ihracatının artırılması için özel nitelikli programlar uygulanacaktır					
KOBİ DESTEKLERİ VE KÜMELENME						
EK.3.1	İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir					
EK.3.2	GAP bölgesindeki işletmelerin ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirmek amacıyla başta KOBİ'ler olmak üzere finansman imkanları artırılacak ve finansmana erişim kolaylaştırılacaktır.					
EK.3.3	KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla yürütülecek bölgesel kalkınma programı kapsamında yatırım projeleri desteklenecektir.					
TEKNOPARKLAR		2 000	3 000	3 000	150,0	100,0
EK.4.1	Bölgenin teknoloji geliştirme ve yenilik kapasitesi artırılacak, bu alanda kurumsallaşma için teknoparklar yaygınlaştırılacaktır	2 000	3 000	3 000	150,0	100,0
KÜLTÜR-TURİZM		79 043	80 068	47 891	60,6	59,8
EK.5.1	Kültür varlıkları korunacak ve geliştirilecektir	53 543	56 948	25 135	46,9	44,1
EK.5.2	Bölgede yeni turizm çekim merkezleri oluşturulacak ve mevcutlar güçlendirilecektir	25 000	22 620	22 620	90,5	100,0
EK.5.3	Turizm altyapısını iyileştirmeye yönelik planlama çalışmaları yapılacaktır	500	500	136	27,2	27,2
DOĞAL KAYNAKLAR VE YENİLENEBİLİR ENERJİ		14 011	16 087	14 092	100,6	87,6
EK.6.1	Orman varlığı artırılacak ve barajların erozyondan korunması sağlanacaktır.	12 016	14 092	14 092	117,3	100,0

EK.6.2	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılacaktır	1 995	1 995		0,0	0,0
TARIM		160 953	206 658	203 424	126,4	98,4
EK.7.1	Tarımsal üretimde verimlilik artırılarak tarıma dayalı sanayi yapısı geliştirilecektir	159 453	205 158	201 950	126,7	98,4
EK.7.2	Özel nitelikli bölgesel kalkınma projeleri uygulanacaktır.	1 500	1 500	1 474	98,3	98,3
EK.7.3	Mayınlı araziler temizlenerek ekonomiye kazandırılacaktır.					
II. SOSYAL GELİŞMENİN SAĞLANMASI		835 187	819 401	677 119	81,1	82,6
EĞİTİM		328 967	409 637	365 617	111,1	89,3
SG.1.1	Okul öncesi okullaşma oranları yüzde 50'ye çıkarılacaktır.	46 385	11 245	195 447	134,7	124,7
SG.1.2	İlköğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecek ve zorunlu eğitime devam etmeyen öğrenci kalmayacaktır.		47 543			
SG.1.3	Ortaöğretim okullaşma oranları yüzde 90'a çıkarılacaktır.	85 715	85 935			
SG.1.4	İlköğretimden ortaöğretime geçişlerin ve ortaöğretimde okullaşma oranlarının artırılması için pansiyonlarının kapasiteleri artırılacaktır.	13 005	11 980			
SG.1.5	Yükseköğretime erişimi ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.	149 616	218 369	135 605	90,6	62,1
SG.1.6	Yurt sayısı ve kapasitesi artırılacaktır.	32 246	34 565	34 565	100,9	100,0
İSTİHDAM		38 212	38 212	24 831	65,0	65,0
SG.2.1	İşgücü yetiştirme programları yaygınlaştırılacak ve bu programların etkinliği artırılacaktır.	38 212	38 212	24 831	65,0	65,0
SG.2.2	Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri etkin biçimde verilecektir.					
SG.2.3	İşgücü piyasasına girişleri kolaylaştırmak amacıyla mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılacak ve daha etkin hale getirilecektir.					
SG.2.4	İstihdamı artırmaya yönelik hibe programı geliştirilecek ve uygulanacaktır.					
SG.2.5	Mesleki eğitim programları ile işgücü piyasası arasındaki uyum düzeyi tespit edilerek, söz konusu programlar güncellenecektir.					
SG.2.6	Bölge üniversitelerinde bölgenin ihtiyaçlarına uygun yeni eğitim birimlerinin açılmasına öncelik verilecektir.					
SG.2.7	Sürekli Eğitim Merkezleri kurulacaktır.					

SG.2.8	SODES PROGRAMI	155 000	60 000	60 000	38,7	100,0
SG.4.1	Meslek Edindirme					
SG.5.1	Sosyal Yardım ve Hizmetler					
	Kültürel ve Sportif Faaliyetler					
SAĞLIK		233 378	244 051	171 486	73,5	70,3
SG.3.1	Bölgenin sağlık alanındaki fiziki ve beşeri altyapı ihtiyacı giderilecektir.	233 378	244 051	171 486	73,5	70,3
SG.3.2	Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilecektir.					
SG.3.3	Aile hekimliği uygulaması yaygınlaştırılacaktır					
SOSYAL HİZMET VE YARDIMLAR		32 195	28 687	23 719	73,7	82,7
SG.4.1	Sosyal hizmet ve yardımlar alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır.					
SG.4.2	SYD Vakıflarının hizmet sunum kapasitesi artırılacak ve sosyal yardımlar yoksul kesimin üretici duruma geçmesini sağlayıcı nitelikte sunulacaktır.					
SG.4.3	Risk altındaki çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik hizmetlerin etkinliği artırılacaktır.	7 250	6 925	6 925	95,5	100,0
SG.4.4	Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesini sağlayacak çalışmaların nitelik ve niceliği artırılacaktır.	4 439	4 439	4 171	94,0	94,0
SG.4.5	Özürhüleri ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.	6 000	4 738	4 738	79,0	100,0
SG.4.6	Gençlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımları sağlanacaktır.	2 000	504		0,0	0,0
SG.4.7	Özellikle göçle gelen kesimler olmak üzere kentlerin az gelişmiş bölgelerinde yaşayanların kente entegrasyonu ve toplumsal uyumunu sağlamaya yönelik faaliyetler yürütülecektir	12 406	11 981	7 885	63,6	65,8
SG.4.8	Yaşlıların sosyal hayata katılımları yoluyla yaşam kaliteleri iyileştirilecektir.					
SG.4.9	Özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk projeleri uygulamaları teşvik edilecektir.	100	100		0,0	0,0

KÜLTÜR SANAT SPOR		47 435	38 814	31 466	66,3	81,1
SG.5.1	Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır. (SODES)					
SG.5.2	Bölge halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı teşvik edilecek ve toplumun bütün kesimlerinin bu faaliyetlere erişimi sağlanacaktır.	20 000	7 710	7 210	36,1	93,5
SG.5.3	Spor tesisleri ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak ve halihazırda var olan tesislerin fiziki durumları iyileştirilecektir.	27 435	31 104	24 256	88,4	78,0
III. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ		2 112 398	2 617 754	2 049 143	97,0	78,3
SULAMA		1 014 976	1 083 287	775 639	76,4	71,6
AG.1.1	İnşaatı devam eden projelerin öncelikle ana kanal inşaatları tamamlanacaktır.	851 921	850 232	543 253	63,8	63,9
AG.1.2	Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerde ana kanal inşaatlarına başlanacak ve dönem sonuna kadar büyük kısmı tamamlanacaktır.					
AG.1.3	Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerin sulama şebeke inşaatları tamamlanacaktır.					
AG.1.4	Depolaması hazır olmayan baraj ve ana kanal inşaatlarına başlanacaktır					
AG.1.5	Devam eden ve program döneminde başlanacak inşaatlarda kamulaştırma gerçekleştirilecektir					
AG.1.6	Tarla içi drenaj çalışmaları tamamlanacaktır					
AG.1.7	Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır	163 055	233 055	232 386	142,5	99,7
ENERJİ		354 084	370 324	278 288	78,6	75,1
AG.2.1	Enerji iletim ve dağıtım altyapısı güçlendirilecektir	152 584	168 824	90 856	59,5	53,8
AG.2.2	İlisu Barajı ve HES projesi hızlandırılacaktır	201 500	201 500	187 432	93,0	93,0
AG.2.3	Cizre Barajı ve HES projesi yaptırılacaktır					
ULAŞTIRMA		615 971	1 036 416	949 504	154,2	91,6
AG.3.1	Bölge ulaştırma ağları ve lojistik hizmetleri güçlendirilecektir.	615 671	1 036 416	949 504	154,2	91,6
SOSYAL FİZİKİ ALTYAPI		127 667	127 727	45 712	35,8	35,8
AG.4.1	İmar planları ve halihazır harita alımı yapılacaktır.	2 983	2 983	2 762	92,6	92,6
AG.4.2	Koruma amaçlı imar planları, alt bölge gelişme planları ve çevre düzeni planları yapılacaktır.	2 000	2 000	927	46,4	46,4

AG.4.3	İhtiyaç olan yerlerde konut üretimi teşvik edilecek, gerekli finans desteği ve teknik altyapı sunulacaktır.					
AG.4.4	Yeterli ve sağlıklı içme suyu temini çalışmalarına devam edilecektir.	44 000	44 000	22 371	50,8	50,8
AG.4.5	Atıksu şebekeleri iyileştirilecek ve geliştirilecek, atıksu arıtma tesisleri yapılacaktır.					
AG.4.6	Bölgesel entegre katı atık yönetimi tesisleri yapılacaktır.	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
AG.4.7	Devam eden OSB projeleri tamamlanacaktır.	55 674	55 634	10 824	19,4	19,4
AG.4.8	Tevsii OSB projelerinin altyapıları yapılacaktır.					
AG.4.9	Devam eden KSS Projeleri tamamlanacaktır	20 010	20 010	5 828	29,1	29,1
IV. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ		2 452	2 452	2 452	100,0	100,0
TAŞRA TEŞKİLATLARI						
KK.1.1	Merkezi kuruluşların bölgedeki hizmet birimlerinin kapasitesi ve niteliği yükseltilecektir.					
KK.1.2	İŞKUR'un bölgedeki kapasitesi ve etkinliği artırılacaktır.					
KK.1.3	GAP Bankacılık Okulu açılacaktır.					
KK.1.4	Kamu İnternet Erişim Merkezleri yaygınlaştırılacaktır.					
YEREL İDARELER VE BÖLGESEL KURULUŞLAR		2 452	2 452	2 452	100,0	100,0
KK.2.1	Bölgede Kalkınma Ajansları kurulacaktır.					
KK.2.2	Bölgede yer alan mahalli idarelerin hizmet kalitesi ve kapasiteleri geliştirilecektir.					
KK.2.3	GAP Rekabet Konseyinin kurumsallaşması sağlanacaktır.					
KK.2.4	Tarım ve Köyişleri Bakanlığının GAP Bölgesi'ndeki kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve etkinliği artırılacaktır.	2 452	2 452	2 452	100,0	100,0
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ						
KK.3.1	GAP Bölge Kalkınma Teşkilatının kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.					
GAP EP GENEL TOPLAMI		3 244 794	3 791 290	3 042 991	93,8	80,3
GAP BÖLGESİNDEKİ DİĞER YATIRIMLAR		725 949				
GAP YATIRIMLARI TOPLAMI		3 970 743				

GAP EYLEM PLANI
2010 YILI YATIRIMLARININ KURUM BAZINDA DAĞILIMI (Bin TL)

KURUMLAR	2010 YILI YATIRIMI	2010 YILI REVİZE ÖDENEK	2010 YILI 4.DÖNEM KÜM.HAR.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI	145 105	156 703	195 447
SAĞLIK BAKANLIĞI	174 564	194 053	142 529
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI	144 077	189 782	189 782
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI	75 684	75 744	16 652
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	52 480	41 215	38 561
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI	13 016	15 092	15 019
DPT MÜSTEŞARLIĞI	193 750	105 870	105 870
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ	34 773	34 773	27 304
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1 097 421	1 095 732	753 056
TRGM	163 055	233 055	232 386
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	508 817	915 406	852 907
DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	19 278	23 434	23 416
DLH GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	7 576	17 576	12 349
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	80 000	80 000	60 832
TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	27 097	29 690	1 415
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	48 300	64 354	57 704
GSGM	20 635	17 542	14 815
SHÇEK	25 656	23 644	19 548
İŞKUR	38 212	38 212	24 831
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	44 635	44 635	15 263
KREDİ VE YURTLAR KURUMU	34 246	34 565	34 565
BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	77 187	74 780	31 737
ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ	37 844	58 727	50 123
BATMAN ÜNİVERSİTESİ	16 650	24 000	3 112
DİCLE ÜNİVERSİTESİ	48 200	49 200	15 369
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ	20 342	30 864	22 476
HARRAN ÜNİVERSİTESİ	38 996	38 996	31 798
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ	15 998	22 866	20 107
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ	15 100	20 100	9 830
SİİRT ÜNİVERSİTESİ	15 600	25 191	11 434
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ	10 500	15 489	12 754
GAP EYLEM PLANI TOPLAMI	3 244 794	3 791 290	3 042 991

GAP EYLEM PLANI

2010 YILI SONU İZLEME RAPORU

1. EKONOMİK KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

1.1. CAZİBE MERKEZLERİ

EK.1.1. Cazibe Merkezleri Programı Bölge’de öncelikli olarak uygulamaya geçirilecektir.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (DPT)

Cazibe Merkezleri Programı uygulamasına 2008 yılında Diyarbakır’da başlanmıştır. Cazibe Merkezi Programı ile KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin, girişimciliğin ve istihdam imkânlarının geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılması, yerel ürünlerin ve hizmetlerin markalaşmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Cazibe Merkezleri Destekleme Programı 2008-2009-2010 Yılları Ödenek Dağılımı

Sorumlu Kurum/Kuruluş	2008	2009	2010 Yılı
Toplum Destekli Polislik Projesi	670.000	-	-
Terörle Mücadele Bilinçlendirme Projesi	1.165.000	-	-
Güvenli Okul, Güvenli Eğitim Projesi	335.000	-	-
Emniyet Genel Müdürlüğü Toplamı*	2.170.000	-	-
KOBİ'lere Yönelik Kredi Destek Programl.	6.980.000	3.942.300	3.250.000
Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Destek. Pr.	60.000	2.445.000	1.638.000
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Diyarbakır'a Yeni Yatırımların Çekil.Pr.	400.000	-	248.800
Diyarbakır Mermer Sektörünün Geliş.Pr.	-	1.250.000	180.000
KOSGEB Toplamı	7.440.000	7.637.300	5.316.800
Mesleki Eğitim Programları	1.388.300	3.498.600	3.415.600
İŞKUR Toplamı	1.388.300	3.498.600	3.415.600
İpek Üretim Merkezi Projesi	1.165.350	1.497.800	695.873
İstihdam Amaçlı Sosyal Faaliyetler Projesi	1.835.790	5.037.208	6.422.512
Program Uygulama Birimi	998.952	-	-
Toplum Destekli Polislik Projesi	-	-	670.000
Suç Örgütleriyle Mücadelede Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri	-	-	1.165.000
Diyarbakır Valiliği Toplamı	4.000.092	6.535.008	8.953.385
Diyarbakır Mermer Potansiyel Alanları Belirleme Projesi	-	540.000	-
Maden Tetkik ve Arama Genel Md. Top.	-	540.000	-
Kale Eteğinin Turizme Kazandırılması Pr.	-	-	17.155.782
Sokak Cephe İyileş.ve Kültür Adası Projesi	-	-	10.878.200
Şanlıurfa Uygulaması Genel İdari Giderler	-	-	150.000
Şanlıurfa İl Özel İdaresi Toplamı	-	-	28.183.982
TOPLAM	14.998.392	18.210.908	45.869.767

DİYARBAKIR - Cazibe Merkezleri Programı uygulamalarına 2008 yılında başlanmıştır. İlgili kurumlara 2008 yılında 15 milyon TL, 2009 yılında 18,2 milyon TL, 2010 yılında ise 17,7 milyon TL kaynak aktarılmıştır.

ŞANLIURFA - 2009 yılında programın Şanlıurfa'da da uygulanmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Kültür temelli turizmin geliştirilmesi amacıyla Şanlıurfa İl Özel İdaresi sorumluluğunda Kale Eteğinin Turizme Kazandırılması Projesi ile Sokak Cephe İyileştirme ve Kültür Adası Projesi'nin uygulanması öngörülmüş olup, proje uygulamalarının 2012 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 2010 yılı bütçesinden toplam 28,2 milyon TL aktarılmıştır.

1.2. TEŞVİK POLİTİKALARI

EK. 2.1. Özel sektör yatırımlarını Bölge'ye çekmek amacıyla, ülke geneli için geliştirilen teşvik sistemi GAP illerinin bölgesel ve sektörel özelliklerini de dikkate alarak kademeli şekilde düzenlenecektir.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Bölgesel kalkınmışlık farklarını azaltmak amacıyla, bölge illerini kademelendiren bölgesel ve sektörel nitelikli bir teşvik programı hazırlanmış olup, 2009/15199 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

GAP illerinde 2009 yılında sabit yatırım tutarı 1.477.000.000 TL olan ve 8164 kişilik istihdam öngörülen 246 adet teşvik belgesi verilmiştir. Ayrıca, 5084 sayılı kanun kapsamında 2009 yılında 87 milyon TL enerji desteği sağlanmıştır.

2010 yılında GAP illerinde yapılacak yatırımlar için sabit yatırım tutarı 2.887.000.000 TL olan ve 13.740 kişilik istihdam öngörülen 608 adet teşvik belgesi düzenlenmiştir. 2010 yılında 38,2 milyon TL enerji desteği verilmiştir.

2010 Yılında GAP Bölgesi'ndeki Yatırımlara Yönelik Olarak Düzenlenen Teşvik Belgesi, İstihdam Sayısı ve Sabit Yatırım Tutarı

İller	Teşvik Belgesi Sayısı	İstihdam Sayısı	Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)
Adıyaman	62	1 352	335
Batman	27	986	79
Diyarbakır	98	2 004	331
Gaziantep	176	3 884	1 214
Kilis	17	219	29
Mardin	91	2 329	259
Siirt	16	268	41
Şanlıurfa	112	2 502	537
Şırnak	9	196	62
GAP	608	13 740	2 887
Türkiye	4 288	139 336	57 404

EK.2.2. Bölge'nin ihracatının artırılması için özel nitelikli programlar uygulanacaktır.

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı tarafından gerçekleştirilmekte olan dahili pamuk denetimlerinde Ağustos 2009 tarihinden itibaren el-göz yordamı yerine "Yüksek Kapasiteli Lif Analiz Cihazları (HVI)" ile gerçekleştirilen bilimsel yöntemlere aşamalı olarak geçilmiştir. Bu amaca yönelik olarak Şanlıurfa'da bir pamuk laboratuvarı kurulmuş ve alınan 2 HVI cihazı ile tek balya sistemine dayalı pamuk kontrollerine başlanmıştır.

Bölge ihracatının artırılması ve bu bölgede üretilen ürünlerin tanıtımının yapılabilmesi amacıyla özellikle Gaziantep'te düzenlenen uluslararası nitelikteki fuarlar ile eş zamanlı olarak Alım Heyeti Programları düzenlenmektedir.

2009 yılı Mayıs ayında Gaziantep'te düzenlenen Irak Uluslararası Fuarı'na yönelik Alım Heyeti Programı'na Irak'tan 80 kurum-kuruluş temsilcisi ile Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Ürdün'den toplam 35 firma yetkilisi katılım sağlamıştır.

2010 yılı Haziran ayında kapsamı genişletilerek "Ortadoğu ve Komşu Ülkeler Fuarı" adıyla düzenlenen organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilen Alım Heyeti Programına ise 91'i Türk, 146'sı Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan ve İran'dan olmak üzere 237 firma temsilcisi iştirak etmiş olup, firmalar arası ikili iş görüşmelerinde önemli ticari bağlantılar kurulmuştur.

1.3. KOBİ DESTEKLERİ VE KÜMELENME

EK.3.1. İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.

Bu eylemle ilgili çalışmalar DPT tarafından yürütülmektedir.

EK.3.2. GAP Bölgesi'ndeki işletmelerin ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirmek amacıyla başta KOBİ'ler olmak üzere finansman imkanları artırılacak ve finansmana erişim kolaylaştırılacaktır.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Avrupa Birliği (AB) Ulusal Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamındaki paketten küçük girişimcilere mali destek sağlanmasını amacıyla SELP-II programı uygulanmaktadır. Programın temel bileşeni olarak küçük işletmelere kredi sağlayan, yapılandırılmış bir finansman fonu (EFT, European Fund for Turkey) oluşturulmuş, fon kaynaklarının küçük işletmelere kullandırılması amacıyla aracı bankalar (İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Şekerbank) seçilmiş ve söz konusu aracı bankalara belli tutarlarda kredi hatları açılmıştır. 2010 yılında 19.037.561 Avro'luk kredi kullandırılmış olup, kullandırılan ortalama kredi büyüklüğü 11.298 Avro'dur.

SELP II Kapsamında Gerçekleştirilen Kredi Kullanım Bilgileri

İller	Sayı	Tutar (Avro)
Adıyaman	256	2.285.055
Batman	85	1.143.601
Diyarbakır	303	3.801.603
Gaziantep		
Kilis	122	826.292
Mardin	486	5.609.032
Siirt	22	368.542
Şanlıurfa	274	3.225.274
Şırnak	137	1.782.162
TOPLAM	1 685	19.037.561

NOT: Gaziantep ilinde SELP II Projesi uygulanmamaktadır.

KOSGEB

"Her Köye Bir KOBİ" projesi kapsamında Avrupa Yatırım Fonu ve KGF A.Ş. arasında 17.03.2010 tarihinde Kontrgaranti Protokolü imzalanmıştır.

2008-2010 döneminde 277 işletmeye 105.537.888 TL tutarında kefalet sağlanmış, 143.366.577 TL tutarında kredi hacmi oluşturulmuştur.

KALKINMA BANKASI

GAP İdaresi ile teknik işbirliği protokolü 28.03.2010 tarihinde imzalanmıştır. Özel sektör tarafından hayata geçirilebilecek yatırım konularının tespit edilerek bu yatırımlara ilişkin fizibilite çalışmaları yapılması amaçlanmış, 5 proje belirlenerek çalışmalara başlanmıştır.

DİKA ile işbirliği protokolü 04.06.2010 tarihinde imzalanmıştır.

DPT ile yapılması planlanan Kalkınma Ajansları İşbirliği taslak protokolü DPT'ye iletilmiştir.

Fransız Kalkınma Ajansından sağlanan kaynaktan toptan bankacılık yöntemiyle Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep'te bulunan KOBİ'lere 2008-2010 döneminde toplam 3.385.000 Avro kredi kullanılmıştır.

Toptan bankacılık yöntemi haricinde 2008-2010 döneminde Batman, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde toplam 86.996.694 TL kredi kullanılmıştır.

ZİRAAT BANKASI

GAP Bölgesi'nde 2008 yılı sonu itibariyle 194.796.065 TL ticari kredi (nakdi+gayri nakdi) kullanılmıştır. 2009 yılında kullanılan ticari kredi miktarı 205.189.819 TL'ye, 2010 yılı sonunda ise 467.043.074 TL'ye yükselmiştir. Bunun 204.134.776 TL'si (% 38) KOBİ niteliğindeki işletmelere verilmiştir.

2008 yılında kullanılan 296.474.000 TL'lik tarımsal kredi 2009 yılında 411.092.358 TL'ye, 2010 yılında ise 724.910.720 TL'ye ulaşmıştır. Bunun 97.646.966 TL'si 4577 üreticiye tarımsal sulama konusunda yatırım kredisi olarak verilmiştir. GAP'ta kullanılan tarımsal kredi tutarı Banka genelinde kullanılan tarımsal kredinin (13.605.971.000 TL) % 5'i kadardır.

30.09.2010 tarihi itibarıyla, GAP Bölgesi'nde tüm bankalar tarafından kullanılan tarımsal kredilerin % 66'sı, ticari kredilerin % 3'ü, bireysel kredilerin ise % 17'si Ziraat Bankası tarafından kullanılmıştır. Toplam kredilerde Ziraat Bankasının payı % 11'dir.

HALKBANK

2008 yılında Diyarbakır – Silvan Şubesi, 2009 yılında Adıyaman-Kahta Şubesi, Adıyaman-Gölbaşı Uydu Şubesi, Diyarbakır-Kayapınar Şubesi, Diyarbakır-Çermik Şubesi, Diyarbakır-Gıda Çarşısı Uydu Şubesi ve Gaziantep-Sanayi Sitesi Uydu Şubesi faaliyetlerine başlamıştır.

12 Ocak 2009 tarihinde Gaziantep Bölge Koordinatörlüğü kurulmuş ve yörede hizmet veren bölge koordinatörlüğü sayısı 2'ye çıkarılmıştır.

GAP Eylem Planı içerisinde en önemli yatırımlardan biri olan sulama projeleri için 03.07.2009 tarihinde "Tarımsal Sulama Sistemleri Kredisi" çıkartılmış olup GAP Eylem Planı süresince kredinin satış ve pazarlamasına devam edilecektir.

2008 yılında 589, 2009 yılında 1292, 2010 yılında 1874 firma ziyaret edilmiş, kredi talebi olumlu bulunan firmaların kredilendirme süreci tamamlanmıştır.

2008-2010 döneminde kredisi onaylanan firmalara; 54.818.414 ABD Doları, 29.868.292 Avro ve 421.882.350 TL yatırım ve işletme kredisi kullanılmıştır.

Ayrıca, GAP Bölgesi'nde bulunan şubeler aracılığıyla kullanılan tarımsal kredi tutarı 1.624 adette 31,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

EK.3.3. KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla yürütülecek bölgesel kalkınma programı kapsamında yatırım projeleri desteklenecektir.

KOSGEB

GAP EP'de 2008-2010 döneminde toplam 1225 adet işletmenin bölgesel kalkınma programından yararlandırılması ve 153 milyon TL destek verilmesi öngörülmüştür. 2010 yılı itibarıyla hedef aşılmış, bölgesel kalkınma programından yararlanacak işletme sayısı 6111'e yükselmiş, kredi hacmi ise 661,3 milyon TL olmuştur. Sağlanan destekler aşağıda tabloda verilmiştir.

2010 yılı sonu itibarıyla eylem gerçekleştirilmiştir. Hedef aşılmış; işletme adedi açısından % 499, kredi tutarı açısından % 432 gerçekleşme sağlanmıştır.

GAP İLLERİNDE UYGULANAN KREDİ FAİZ DESTEĞİ PROGRAMLARI DURUMU (31.12.2010)

GAP İlleri	GAP Eylem Planı ED.3.3 Rakamları		KOSGEB 1000+1000 KOBİ Makine Teçhizat Yatırımı Kredi Faiz Desteği (09.06.2008-31.12.2008)		KOSGEB 0 Faizli İmalatçı Esnaf ve Sanatkar Kredi faiz Desteği(19.08.2008-31.01.2009)		KOSGEB 0 Faizli KOBİ İhracat Kredi Faiz Desteği (12.09.2008-31.01.2009)		0 Faizli İstihdam Endeksli İmalatçı Esnaf Sanatkar ve KOBİ Destek Kredi Faiz Desteği (26.11.2008-15.05.2009)		KOBİ İhracat Finansman Destek Kredisi (27.02.2009-31.12.2009)		0 Faizli Diyarbakır İli İşletme Sermayesi Destek Kredisi (19.10.2009-		100.000 KOBİ Destek Kredisi (02.11.2009-		Acil Destek Kredisi (20.11.2009-		GAP Bölgesi Makine Teç.Kredisi (20.11.2009-		KOBİ Destek Kredi Faiz Desteği Mevcut Durumu (Toplam)	
	İşletme Sayısı	Kredi Tutarı (Milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan Kredi Tutarı (Milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan Kredi Tutarı (Milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan Kredi Tutarı (Milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (milyon TL)	İşletme Sayısı	kredi tutarı (Milyon TL)
Adıyaman	75	10,00	6	1,06	33	0,84	4	0,46	43	2,24	11	2,78			306	7,55			12	2,64	439	41,60
Batman	30	4,00	8	1,93	5	0,13	7	1,05	25	1,32	5	1,36			98	2,44	2	0,20	57	13,41	216	30,83
Diyarbakır	250	30,00	14	4,08	27	0,69	10	1,50	65	3,22	24	5,66	1.660	48,31	94	2,32	4	0,40	129	31,01	2.044	114,17
Gaziantep	375	50,00	45	10,32	152	3,85	117	16,95	273	12,63	181	42,39			1.121	28,02	3	0,30	194	34,23	2.313	375,69
Kilis	45	5,00	1	0,15	5	0,13		0,00	13	0,56	0	0,00			23	0,55			7	0,79	54	7,17
Mardin	125	15,00	11	2,99	28	0,71	10	1,50	22	0,93	15	4,62			118	2,88			26	6,69	234	24,30
Siirt	37	5,00	1	0,24	12	0,30		0,00	11	0,39	3	0,41			75	1,79	9	0,57	17	3,88	129	8,59
Şanlıurfa	250	30,00	21	4,58	73	1,83	8	1,20	101	4,88	11	2,66			377	9,33			20	3,56	639	56,02
Şırnak	38	4,00	0	0,00	0	0,00			1	0,03	0	0,00			23	0,58	14	1,40	4	0,89	42	2,90
TOPLAM	1.225	153,00	107	25,35	335	8,48	156	22,7	554	26,20	250	59,88	1.660	48,31	2.235	54,91	32	2,87	466	97,10	6.110	661,27

1.4. TEKNOPARKLAR

EK.4.1. Bölge'nin teknoloji geliştirme ve yenilik kapasitesi artırılacak, bu alanda kurumsallaşma için teknoparklar yaygınlaştırılacaktır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Gaziantep Üniversitesi bünyesinde kurulan teknopark faaliyete geçmiştir.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Teknopark kurulması için 2.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, 3.000.000 TL harcama yapılmıştır. İdari ve inkübatör binası tamamlanmış, altyapı ihalesi yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 85'tir.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Teknopark başvurusu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık 2009 itibariyle kabul edilmiştir. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış ve 28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetici şirket kuruluş işlemleri devam etmektedir.

1.5. KÜLTÜR-TURİZM

EK.5.1. Kültür varlıkları korunacak ve geliştirilecektir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Adıyaman

Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Malzeme, Yapısal Durum, Jeolojik Araştırmalar ve Koruma Önerileri Geliştirme ve Yönetim Planı Oluşturma Projesi: 03.03.2008 yılında ODTÜ ile yapılan ek protokolle proje çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansından 600.000 TL, Adıyaman Nemrut Dağı Tümülüsü 2009-2010 yılları çalışması için ise 1.736.400 TL Adıyaman İl Özel İdaresine gönderilmiştir.

Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Çevre Düzenleme Uygulama Projesi: 30.12.2009 tarihinde projeler onaylanmıştır. Proje işi tamamlanmıştır.

Kahta Yeni Kale Restorasyonu Proje Yapım İşisi: Proje işi tamamlanmıştır.

Nemrut Hizmet Evi Yapımı: Ön yeterlilik ihalesi 26.04.2010 tarihinde yapılmıştır. Ancak itirazda bulunduğu için KİK'in incelemesi devam etmektedir.

Perre Antik Kenti Kazı Çalışmaları Projesi: 2007 yılında yapılan halihazır harita güncelliğini koruduğu için 2010 yılı ödeneği Perre Antik Kenti Çevre Düzenleme Projesi Yapımı işine aktarılmıştır. Proje yapım işi ihalesi 21.12.2010 tarihinde yapılmış, 13.01.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

Batman

Hasankeyf Arkeolojik Sit Alanında Bulunan Yapıların Acil Onarımı: “Zeynel Bey Türbesi, Orta Kapı, Yukarı Kapı, Ulu Cami, Cami-ül Mardinike, Süleyman Han Cami, Koç Cami, Süleyman Han ve Koç Camileri Arasındaki Kazı Alanı, Kızlar Cami, Er-Rızk Cami, Artuklu Hamamı, Yamaç Külliyesi, Küçük Saray ve Yakın Çevresinin Acil Önlem ve Takviye Projelerinin Uygulaması" işi 24.12.2009 tarihinde Batman Valiliği İl Özel İdaresince ihale edilmiştir. İşin sözleşmesi 13.01.2010 tarihinde, yer teslimi de 26.01.2010 tarihinde yapılmıştır.

Diyarbakır

- Diyarbakır Surları'nın Onarım ve Çevre Düzenlemesi
- İçkale Yapıları Onarımı, Teşhir ve Çevre Düzenlemesi

Silvan Kalesi Proje Yapımı: Rölöve projeleri ilgili Bölge Kurulunca onaylanmış olup, restitüsyon ve restorasyon projeleri için değiştirilme kararı alınmıştır. İş devam etmektedir.

Gaziantep

- Sulamadan etkilenecek alanlardaki höyüklerde yapılacak çalışmalarla ilgili proje
- Zeugma Antik Kenti Arkeolojik Park ve Müze Projesi

Gaziantep Zeugma Müzesi Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi: İşin 25.04.2011 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Kilis

Ravanda Kalesi Onarımı: İş bitmek üzeredir.

Mardin

Kasımiye Medresesi ve Çevre Düzenleme Projesi

Antik Kentten Yeniden Yerleşime Dara Projesi: Koruma amaçlı imar planı için ihale dosyası hazırlanmaktadır.

Şanlıurfa

- **Sulamadan etkilenecek alanlardaki höyüklerde yapılacak çalışmalarla ilgili proje**
- **Sokak Sağlıklaştırma Projesi**
- **Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi**

Harran Kentinin Restorasyonu Projesi: Harran Kalesi'nin Restorasyonu işi 08.07.2010 yılında ihale edilmiştir. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansından talep edilen 936.554 TL'lik ödenek kapsamında Şanlıurfa Harran Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat ve Elektrik Mühendisliği Projelerinin yapım işi tamamlanmış olup, kalan 598.000 TL'lik ödenek Şanlıurfa Harran Şehir Suru'nun Rölöve Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat ve Elektrik Mühendisliği Projelerinin yapım işi için kullanılmaktadır.

Şanlıurfa Edessa Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Proje Yapımı: Yatırımları Hızlandırma Ödeneği'nden 2.000.000 TL kaynak sağlanmıştır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi: Hasankeyf'te yürütülen 2010 yılı arkeolojik kazı dönemi, 15.03.2010 tarihinde başlamıştır. İç Kale'nin oturduğu kaya kütlelerinin güneydoğu eteklerinden büyük bir bölümün koparak düşmesi nedeniyle ara verilen kazı çalışmalarına 05.08.2010 tarihinde merkezi kazı alanında (Koç ve Sultan Süleyman Camileri) yeniden başlamıştır.

2010 yılında "Kazı Çalışmaları", "Çevre Düzenlemesi ve Basit Onarım Çalışmaları", "Laboratuar ve Depo Çalışmaları" ve "Mimari Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları" gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmaları tamamlanmış olup, konservasyon ve proje çalışmalarına devam edilmektedir.

Laboratuar Çalışmaları: Kazı evindeki seramik eserlerin düzenlenmesi ve seramik, cam ve metal eserlerin konservasyonu çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Mimari Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları: Büyük Saray'da acil onarım ve kısmi sağlamlaştırma, güçlendirme ve destekleme çalışmalarına devam edilmektedir.

Çevre Düzenlemesi ve Basit Onarım Çalışmaları: Kazı alanında temizlik çalışması, İç Kale yolunda basit onarım çalışması ve kazı evinin bakımı ve tadilatı gerçekleştirilmiştir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde toplam 73 adet eski eser onarımı öngörülmüştür. 2003-2009 yılları arasında GAP illerinde toplam 158 adet kültür varlığı eserin onarımı yapılmıştır. 2008 - 2009 yıllarında ise 24 adet eserin onarım projesi yapılmış, 25 eserin de onarımı gerçekleştirilmiştir.

2010 yılında 57 eserin onarımının yapılması planlanmış; 30 adedinin ihalesi yapılmıştır.

KÜLTÜR VARLIĞI ESKİ ESER ONARIMLARI

(Bin TL)

İli	2003-2009 Dönemi Yapılan Onarımlar		2010 Yılı Yapılan ve Planlanan Onarımlar			2011 Yılı
	İş Sayısı	Tutar	Yatırım Programı	İhalesi Yapılan	Toplam Ödeme	İş Sayısı
Adıyaman	6	1 137	8	2	21	1
Diyarbakır	53	9 337	10	8	247	3
Gaziantep	42	9 926	12	5	978	7
Kilis	17	3 532	9	3	504	6
Mardin	45	6 990	4	1	0	3
Siirt	1	1 084	5	4	12 001	1
Şanlıurfa	45	3 186	9	7	1 512	12
Şırnak	3		0	0		0
TOPLAM	212	35 192	57	30	15 263	33

EK.5.2. Bölge’de yeni turizm çekim merkezleri oluşturulacak ve mevcutlar güçlendirilecektir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bu eylem kapsamında illerde çevre düzenlemesi, park yapımı, yol ıslahı ve yapımı, kanalizasyon yapımı ve altyapı uygulamaları ile tanıtım çalışmaları yapılmaktadır. Uygulamalar için 2010 yılında 25.000.000 TL tahsis edilmiş olup, 22.620.000 bin TL’si illere aktarılmıştır.

(Bin TL)		
İli	Proje Adı	2010 Yılı Yatırımı
Adıyaman	Karakuş-Karadut-Nemrut Dağı Yol Onarımı ve Düzenlemesi	3.000
	Perre Antik Kenti Giriş Yolu Parke Taş Düzenlemesi (Merkez)	100
	Kanalizasyon Yapımı (Besni, Köseceli, Sugözü)	60
	Park Yapımı (Besni, Çakırhöyük, Yaylakonak, Suvarlı)	80
	Oyratlı Ören Yeri Kilitli Parketaş Döşeme	300
	Yol Düzenlemesi Yapımı (Atakent, Sincik, Balkar, Üçgöz, Gölbaşı, Akıncılar, Gerger, Şambayat, Kahta, Tut, Çakırhöyük, Yaylakonak, İnce)	510
	Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı (Merkez)	2.500
	Kale Çevre Düzenlemesi (Merkez)	2.500
	Karadağ Mesire Alanı Peyzaj Düzenlemesi	200
	Sahabe Mevkii Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi	50
	Adıyaman İli Toplamı	9 300
	Batman	Yol Düzenlemesi (Beşiri, Balpınar, İkiköprü, Kayapınar)
Cumhuriyet Meydanı Çevre Düzenlemesi (Hasankeyf)		30
Batman İli Toplamı		100
Diyarbakır	Yol düzenlemesi (Şölen, Alatosun)	40
	Kilitli Parke Yapımı (Bismil)	100
	Park Yapımı ve Çevre Düzenlemesi (Ağaçlı)	20
	Piknik Alanı Düzenlemesi (Eğil)	50
	Husuni Mağaraları Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapımı, Malabadi Köprüsü, Kırık Minare ve Zembilfroş Burçları Aydın. (Silvan)	20
	Altyapı Uygulamaları (İl Özel İdare)	2.500
	Kutu Menfez, Kilitli Parke, İstinat Duvarı Ve Trapez Kanal Yapımı (Çermik)	30
	Diyarbakır İli Toplamı	2 760
Gaziantep	Şeyh Hacı Musa Ziyaretgahı Yolunun Yapımı (Altınüzüm)	40
	Su Kaynağı ve Sukanalı Islah Çalışması (Yeşilyurt)	20
	Park Yapımı (Şatırhöyük, Fevzipaşa)	50
	Yol Düzenlemesi (Sekili, Salkım)	40
	Kilitli Parke Taş Döşeme (Tatlıcak, Kocatepe)	40
	Şirehanı ve Kütüphane Yanı Kent Meydanı Çevre Düzenlemesi, Yeşilsu Çevre Düzenlemesi ve Aydınlatma İşi (Merkez)	2.250
	Kurtuluş Camii ile Bey Mah. Kaldırım ve Altyapı Düzen.(Mrk.)	250
	Tiyatro Alanının Peyzaj Düz. + Kanalizasyon (Araban)	20
	Çevre Düzenlemesi (Islahiye)	40
	Rumkale Park Alanı, Çevre Düzenlemesi ve WC Yapımı (Yavuzeli Köy.Hiz.Göt.Bir.)	20
	Gaziantep İli Toplamı	2 770

Kilis	Yavuz Sultan Selim Anıtı ve Çevre Düzenlemesi (Yavuzlu)	300
	Kilis Müzesi Çevre Düzenlemesi (İl Özel İdare)	300
	Kilit Taşı ve Kaldırım Taşı Döşemesi (Yavuzlu)	50
	Cumhuriyet Caddesi Sokak Kaplaması (Kilis)	100
	Park Yapımı (Polateli)	50
	Kilis İli Toplamı	800
Mardin	Yol ve Çevre Düzenlemesi (Yeşilli)	30
	Yolların Yapılması (Ortaköy)	20
	Park Yapımı (Gelinkaya, Yolbaşı, Şenköy)	90
	Sokak Sağlıklaştırma Projesi (Şenköy)	3.000
	Belde Girişi Bulvar Düzenlemesi (Söğütlü)	20
	Mardin İli Sokaklarına İçmesuyu ve Kanalizasyon	2.500
	Mardin İli Toplamı	5 660
Siirt	Kilitli Parketaş Döşemesi (Baykan, Kayabağlar)	140
	Kanalizasyon Yapımı (Baykan, Beğendik, Aydınlar)	140
	WC Yapımı (Ziyaret)	70
	Kala-Tül Üstad ile Zemzem'il Hasiye Türbesi İçmesuyu İsale Hattı Yapımı ve Çevre Düzenlemesi (Aydınlar ve K.H.G.B)	180
	Siirt İli Toplamı	530
Şanlıurfa	Kilitli Parketaş Döşemesi (Bozova, Yaylak, Hilvan, Gürakar, Pekmezli)	200
	Kanalizasyon Yapımı (Halfeti, Argıl)	70
	Park Yapımı (Ayran)	20
	Kanalizasyon ve Atıksu Projesi Yapımı (Yaslıca)	20
	Şuayip Şehri Yol Yapımı (Harran K.H.G.B)	150
	Yol Düzenlemesi (Uğurlu)	20
	Hayal Parkı İstinat Duvarı ve Çevre Düzenlemesi (Yaslıca)	50
	Şanlıurfa İli Toplamı	530
Şırnak	Kilitli Parketaş ve Bordür Döşemesi (Sırtköy)	50
	Şırnak İli Toplamı	50
Toplam		22.500
Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm Potansiyeli Arz Edilen Yörelere Altyapı Uygulama Projesi Kapsamında Gönderilen Ödenek		
Siirt	Sultan Memduh Haz. Türbesi Çevre Düzenlemesi (Aydınlar)	50
Gaziantep	Rumkale Park Alanı, Çevre Düzenlemesi ve WC Yapımı (Yavuzeli Köy.Hiz.Göt.Bir.)	40
Mardin	Deyrul Zeferan Manastır Yolu (Merkez)	30
GAP TOPLAMI		22.620

EK.5.3. Turizm altyapısını iyileştirmeye yönelik planlama çalışmaları yapılacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

GAP Bölgesi'nde Türkiye Turizm Stratejisi - 2023 çalışmasında Eko-Turizm ve Kültür Turizmi temelli bir turizm gelişimi ile İnanç Turizminin gelişimi hedeflenmiştir.

Şanlıurfa Halfeti Ekoturizm Projesi, Adıyaman-Kahta ve Mardin-Midyat Turizm Kenti projeleri, turizm sektörüne uzun vadede stratejiler, kısa ve orta vadede ise öncelikli eylem alanları belirlemek üzere hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planının (2007-2013) revizyon çalışmaları kapsamında değerlendirilmektedir.

- Şanlıurfa-Viraneşehir Eyyüpnebi Turizm Merkezi 28.05.2009 gün ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bölgenin planlanmasına yönelik hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.
- Türkiye Turizm Stratejisi’nde Kültür Turizmi Marka Kentleri olarak geliştirilmesi öngörülen, kültür turizmi potansiyeli yüksek olan Adıyaman ve Mardin illerinde Markalaşma Toplantısı yapılmış; illerde oluşturulan Marka Kent Komiteleri tarafından hazırlanan Marka Kent Eylem Planları değerlendirilmek üzere Bakanlığa iletilmiştir.

1.6. DOĞAL KAYNAKLAR VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

EK.6.1. Orman varlığı artırılacak ve barajların erozyondan korunması sağlanacaktır.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

GAP Eylem Planı kapsamında 2008-2012 döneminde;

- 6350 ha alanda ağaçlandırma,
- 10.500 ha alanda rehabilitasyon,
- 29.400 ha alanda erozyon kontrolü,
- 1650 ha alanda orman kadastro,
- 40.341.000 adet fidan üretimi yapılması öngörülmektedir.

2008 - 2010 dönemi itibariyle 6.101 ha alanda ağaçlandırma, 2.160 ha alanda rehabilitasyon, 18.748 ha alanda erozyon kontrolü, 450 ha alanda mera ıslahı çalışması yapılmış ve 28.772.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. Böylece 48.050 hektarlık alanın 27.459 hektarında çalışmalar tamamlanmış ve % 57,1 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Fidan üretiminde ise fiziki gerçekleşme % 71,3 olmuştur.

2008-2010 Dönemi Gerçekleşmeleri

Faaliyetin Adı	2008-2012 Döneminde Öngörülen	2008- 2010 Dönemi Gerçekleşme	Fiziki Gerç. (%)
Ağaçlandırma (ha)	6.350	6.101	96,1
Rehabilitasyon (ha)	10.500	2.160	20,6
Erozyon Kontrolü (ha)	29.400	18.748	63,8
Mera Islahı (ha)	1.800	450	25,0
Fidan Üretimi (adet)	40.341.000	28.772.000	71,3
Çevre Düzeni Plan Yapımı	Adıyaman, Siirt, Şırnak	Devam ediyor	

2008-2010 Döneminde Yıllar İtibariyle Geçekleşmeler

Faaliyetin Adı	2008 Yılı Gerçekleşme	2009 Yılı Gerçekleşme	2010 Yılı Gerçekleşme	Toplam Gerçekleşme
Ağaçlandırma (ha)	1.284	3.338	1.479	6.101
Rehabilitasyon (ha)	100	1.100	960	2.160
Erozyon Kontrolü (ha)	4.600	6.600	7.548	18.748
Mera Islahı (ha)	-	200	250	450
Fidan Üretimi (adet)	8.668.000	10.852.000	9.252.000	28.772.000
TOPLAM				

2008-2010 Döneminde İller İtibariyle Geçekleşmeler

İller	Ağaçlandırma (ha)	Rehabilitasyon (ha)	Erozyon Kontrolü (ha)	Mera Islahı (ha)	Fidan Üretimi (adet)
Adıyaman	571	900	7 600	450	2 105 000
Batman	21	-	747	-	-
Diyarbakır	53	-	1 620	-	7 379 000
Gaziantep	2 370	-	2 650	-	1 112 000
Kilis	1 002	-	-	-	-
Mardin	524	760	2 411	-	4 346 000
Siirt	376	500	1420	-	-
Şanlıurfa	1 180	-	2 300	-	13 830 000
Şırnak	4	-	-	-	-
TOPLAM	6 101	2 160	18 748	450	28 772 000

Orman Kadastro: GAP Bölgesinde 2010 yılında 85.000 ha alanda orman kadastro çalışması planlanmıştır.

2010 Yılı Orman Kadastro Çalışmaları

İli	(ha)	(TL)
Adıyaman	20.000	70.000
Diyarbakır	10.000	35.000
Gaziantep	10.000	35.000
Mardin	10.000	35.000
Siirt	10.000	35.000
Şanlıurfa	5.000	17.500
Batman	10.000	35.000
Şırnak	10.000	35.000
Kilis	-	-
Toplam	85.000	297.500

2011 yılında 73.000 ha alanda orman kadastro çalışması planlanmıştır.

EK.6.2. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim ve kullanım yaygınlaştırılacaktır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi için 2010 yılında 1.995.000 TL tahsis edilmiştir.

- Bölge'nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği (YEEV) potansiyelini irdeleyen Eylem Planı hazırlanmıştır.
- YEEV konusunda bir dizi entegre pilot proje geliştirilmiş ve fizibiliteleri de hazırlanmıştır. Harran Üniversitesi yerleşkesinde bir YEEV AR-GE merkezinin kurulmasına karar verilmiştir.
- Projenin 2. fazı için bir kavramsal not hazırlanmış ve DPT'ye sunulmuştur.

Projelerin onaylanması halinde 2011 yılında entegre bir yaklaşımla uygulama ve yaygınlaştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

1.7. TARIM

EK.7.1. Tarımsal üretimde verimlilik artırılarak tarıma dayalı sanayi yapısı geliştirilecektir

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde;

- Şanlıurfa'da sulama eğitim merkezi kurulacaktır.
- Tarımsal örgütlenme projelerine destek sağlanacaktır.
- Organik tarım desteklenecektir.
- Kırsal kalkınma projelerine hibe desteği sağlanacaktır.
- 50 büyükbaş ve üzeri hayvancılık işletmelerine destek sağlanacaktır.
- Diyarbakır ilinde GAP Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi kurulacaktır.
- İl kontrol laboratuvarlarının kapasitesi güçlendirilecektir.
- GAP illerinde tarım danışmanlarının sayısı artırılabilecektir.

Tarım ve Köyüşleri Bakanlığının GAP EP 2010 Yılı Yatırımları

(Bin TL)

Eylem Adı	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı 4. Dönem Harcama
GAP Top. ve Su Kaynak. Tarımsal Arş. Enst. (Sulama Eğitim Mrk.)	2.000	2.000
Tarımsal Örgütlenme Projeleri	51.476	51.476
Organik Tarım	500	
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi	60.000	97.205
Hayvancılığın Desteklenmesi	27.649	36.649
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	2.452	2.452
TOPLAM	144.077	189.782

GAP Sulama Eğitim Merkezi'nin yapım işi ihalesi 03.05.2010 tarihinde yapılmıştır. KİK, yapılan itiraz sonucu ihaleyi iptal etmiştir. İhale ikinci kez yapılmış olup, sonuçlanmasını takiben inşaat işlerine başlanacaktır. İnşaat işleri için 2008 - 2010 döneminde toplam 5.211.000 TL Şanlıurfa İl Özel İdaresine aktarılmıştır.

Tarımsal Örgütlenme Projeleri: 2008 - 2010 döneminde 61 kooperatif programa alınmış olup, bunlardan 59'una 104.209.816 TL kredi kullandırılmıştır. 17 kooperatif tamamlanmış olup, bu kooperatiflere üye 750 aileye 9240 baş hayvan dağıtılmıştır. Uygulanan projelerle yıllık süt üretimine 19.500 ton, et üretimine 475 ton katkı sağlanmaktadır.

2010 yılında 29 kooperatife 51.476.000 TL kredi desteği sağlanmıştır.

Tarımsal Örgütlenme Projeleri (2010 Yılı)

İller	Kooperatif Sayısı	Verilen Kredi (TL)
Adıyaman	-	-
Batman	2	3.078.000
Diyarbakır	11	27.170.527
Gaziantep	2	1.085.005
Mardin	2	4.234.400
Siirt	1	2.262.106
Şanlıurfa	8	7.844.840
Şırnak	3	5.801.122
TOPLAM	29	51.476.000

Tamamı gerçekleştirildiği takdirde 3132 kişinin istihdam edilmesi, 13.240 büyükbaş ve 12.500 küçükbaş olmak üzere toplam 25.740 baş hayvanın dağıtımının yapılması, 1670 ton et ve 61.340 ton süt üretilmesi planlanmaktadır.

Organik Tarım: 2008-2009 yıllarında 3710 dekar alanda organik meyve bahçesi (nar, antepfıstığı, bağ, zeytin) tesis edilmiş, organik bal üretimi için 880 adet kovan dağıtımı yapılmış, bir adet kompost üretim tesisi kurulmuş, 370 çiftçiye eğitim verilmiştir.

2010 yılında organik üretimi geliştirmek amacıyla toplam 463 dekar alanda demonstrasyonlar kurulmuş, organik gübre kompost üretimi yapılmış ve üreticilere yönelik eğitim, yayım, kurs, seminer ve toplantılar düzenlenmiştir.

İllerde eğitim ve yayım faaliyetleri sürdürülmektedir.

- **Adıyaman** - Organik buğday, mercimek, nohut, susam, mısır üretimi
- **Batman** - Organik bağcılık üretimi
- **Diyarbakır** - Organik nar, mercimek üretimi,
- **Gaziantep:** Dört ayrı çeşit kompostun oluşumunun hızlandırılmasına çalışılmaktadır.
- **Kilis:** Organik Zeytinyağı Üretimini Geliştirme Projesi ile ilgili olarak çiftçi tespitleri devam etmektedir.
- **Mardin:** Organik Nar, Bağcılık Üretimi, eğitim ve yayım çalışmaları yapılmaktadır. 2010 yılı ödeneği 50.000 TL.'dir.
- **Siirt:** Organik elma, kiraz ve çilek üretimi alanları belirlenmiştir.
- **Şanlıurfa:** Organik nar üretimi alanları belirlenmiştir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2008-2010 döneminde 426 adet proje programa alınmış, toplam 135 milyon TL ödeme yapılmıştır. Projelerin 398 adedi tamamlanmış, 4584 kişi istihdam edilmiştir. Devam eden 27 proje kapsamında 208 kişinin istihdamı öngörülmektedir.

2010 yılında 278 adet proje programa alınmış ve 97.205.766 TL (60.000.000 + 37.205.766 TL Ek Ödenek) destek sağlanmıştır.

Hayvancılığın Desteklenmesi: 2009 yılında yapılan 963 başvurudan 83'ü uygun bulunmuştur. 83 yatırımcının hibe desteği için talep ettiği gebe düve sayısı 6244 baş ve talep edilen süt sağım ünitesi 43 adettir.

2010 yılında 167 başvuru uygun bulunmuştur. Bu başvurularda 16.579 baş gebe düve ve 122 adet süt sağım ünitesi için hibe talebinde bulunulmuştur.

Tamamının gerçekleştirilmesi durumunda bu işletmelerle yılda 79.345 ton süt ve 1973 ton et üretimi öngörülmekte olup, bölgenin süt üretimine % 13, et üretimine % 5 katkı sağlayacaktır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Sulama dışı alanlarda tarım ve tarım dışı faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik projeler yaygınlaştırılacaktır.

2010-2011 yıllarında bölge genelinde kırsal kalkınmaya yönelik projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla GAP Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Programı hazırlanmış ve 6 Nisan 2010 tarihi itibarıyla uygulamaya konulmuştur. Program kapsamında toplam bütçesi 23,3 milyon TL olan 83 projeye hibe desteği verilmiştir. Proje uygulamaları ile doğrudan 90 bin kişiye ulaşılacak olup, sonuçta 300 bin kişi etkilenmesi beklenmektedir. Dağıtılan 11.700 küçükbaş hayvanın hayvancılığın yeniden canlandırılmasına önemli ölçüde katkı vereceği düşünülmektedir.

2009 yılında, GAP Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Programı kapsamında GAP illerine bağlı merkez ve ilçelerden gelen projeler değerlendirilmiş ve seçilen projelere toplam 5.704.448 TL kaynak aktararak uygulamaya geçilmiştir.

Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi 2009 Yılı Programı

İl	İlçe	Projeler	Tutar (TL)
Adıyaman	Çelikhan	Arı Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi	86.800
Adıyaman	Çelikhan	Ceviz Bahçeleri Projesi	133.215
Adıyaman	Çelikhan	Elma Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi	177.102
Adıyaman	Tut	Arı Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi	173.250
Adıyaman	Tut	Bodur Elma Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi	146.020
Adıyaman	Tut	Bağ Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi	69.477
Adıyaman	Merkez	Adıyaman TPAO Sera Ön Fizibilite Çalışması	602
Adıyaman	Merkez	Adıyaman TPAO Sera Fizibilitesi	10.030
Batman	Hasankeyf	Basınçlı Sulama Sistemi ve Ürün Deseninin Geliştirilmesi Projesi	936.250
Batman	Merkez	Serada Fide Yetiştiriciliği, Alçak Tünelde Tarla Ekimi ve Organik Tarıma Geçiş Projesi	254.862
Batman	Merkez	Damızlık Hay. Yetiştiriciliği, Hastalıkları, Sağımı, Silaj Üretimi ve Eğitimi Projesi	104.594
Batman	Sason ve Kozluk	Çilek Yetiştiriciliği Projesi	226.942
Batman	Gercüş ve Hasankeyf	Nar Yetiştiriciliği Projesi	57.508
Batman	Merkez, Beşiri ve Kozluk	Yarı Bodur Kiraz Projesi	80.124
Batman	Merkez, Beşiri ve Kozluk	Yarı bodur Elma Projesi	58.597
Batman	Sason ve Merkez	Ceviz Yetiştiriciliği Projesi	94.525
Diyarbakır	Hazro	78 Başlık Süt Sığırcılığı Projesi	216.590
Diyarbakır	Kulp	Arıcılığı Geliştirme Projesi	135.971
Diyarbakır	Hani	Yarı Bodur Elma Yetiştiriciliği Projesi	150.058
Diyarbakır	Kulp ve Merk.	Bağcılığı Geliştirme Projesi	109.140
Diyarbakır	Merkez Çevre İl Md.	Fidan Üretim Projesi	90.693
Mardin	Derik	Damla Sulama Projesi	32.500
Siirt	Şirvan	Zivzik Narını Geliştirme İçin Altyapı Projesi	300.000
Şanlıurfa	GAP Ekoder	Şanlıurfa' da Organik Meyve Üreticiliği Projesi	48.720
Şanlıurfa	Siverek	Bağlarda Telli Terbiyeli Modern Sisteme Geçiş Pr.	32.075
Şanlıurfa	Merkez	Basınçlı Sulama Sistemi İle Meyveciliği Geliş.	859.553
Şanlıurfa	Merkez	Merkez Karaali ve Çevresi Jeotermal Sahası Rezerv ve Potansiyelinin Belirlenmesi	106.000
GAP İlleri		Organik Tarım Projesi	1.000.000
GAP İlleri		1. GAP Organik Tarım Kongresine Destek (GAP-Top. Su Araş.)	13.250
TOPLAM			5.704.448

2010 yılında, GAP Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Programı kapsamında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak illerine bağlı merkez ve ilçelerinden gelen projelerin değerlendirme çalışmaları sonucu 17 proje seçilmiş, proje sahipleri ile protokoller yapılmış, gerekli kaynak aktarılarak uygulamaya geçilmiştir.

Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi 2010 Yılı Programı

İl	İlçe	Projeler	Tutar (TL)
Adıyaman	Adıyaman	Barnaklı Gezgin Arıcılığı Geliştirme Projesi	403.550
Batman	Gercüş	Koyuncululuğu Geliştirme Projesi (Tepecik Koyunculuk)	292.667
Diyarbakır	Harzo	Süt Toplama Üniteleri Projesi	235.200
Diyarbakır	Ergani	Ergani İlçesi Süt Toplama Merkezi	327.600
Diyarbakır	Hani	Sertifikalı Buğday Tohum Kullanımı Yaygınlaştırma Projesi	179.778
Gaziantep	Gaziantep	Mera Islah Projesi	404.100
Kilis	Musabeyli	Koyuncululuğu Geliştirme Projesi (Kurtaran Muhtarlık)	281.420
Kilis	Musabeyli	Koyuncululuğu Gel. Prj (Hasan Kurtaran Koyunculuk Prj)	253.023
Kilis	Polateri	5040 m ² 'lik Biokütle İle Isıtmalı Gotik Çatılı Plastik Örtülü Sera Projesi	378.000
Kilis	Musabeyli	Kilis Keçisi Damızlık İşletmesinin Kurulması	237.300
Mardin	Savur	Damızlık Süt Koyuncululuğu Prj (İçören Koyunculuk Prj)	162.743
Siirt	Eruh	Bayramlı Köyü Çiftçi Grubu Koyuncululuğu Geliştirme Projesi (Bayramlı Koyunculuk Projesi)	144.672
Siirt	Aydımlar	Siirt Fıstığı Yetiştiriciliğini Geliştirme ve Uygulama	200.200
Siirt	Pervari	Arım Balım Peteğim	357.000
Şırnak	İdil	Koyun Projesi	376.059
Şırnak	Uludere	Koyuncululuğu Geliştirme ve Modern Yöntemlerle Üretim Projesi (Uludere Koyunculuk Prj)	566.701
Şırnak	Uludere	Uludere İlçesi Belde ve Köylerinde Arıcılığı Geliştirme ve Modern Arıcılık Yöntemleri İle Üretim Yapma Projesi	406.000
TOPLAM			5.206.013

Entegre Kırsal Kalkınma Projesi

2009 yılında GAP illerinden gelen projeler değerlendirilmiş ve ekonomik gelir getirici, eğitim, sağlık, çevre ve alt yapının geliştirilmesine yönelik projelere toplam 2.627.118 TL kaynak aktarılarak uygulamaya geçilmiştir.

Entegre Kırsal Kalkınma Projesi 2009 Yılı Programı

İl	İlçe	Projeler	Tutar (TL)
Adıyaman	Samsat	Semt Sahaları ve Oyun Parkları	118.531
Adıyaman	Samsat	Köy Su Depolarının Yenilenmesi	125.000
Adıyaman	Samsat	Sertifikalı Tohumluk Kullanımının Art.	21.168
Adıyaman	Samsat	Ağaçlandırma Projesi – Samsat	189.000
Adıyaman	Samsat	Spor Yap Sağlık Bul Projesi	11.650
Adıyaman	Samsat	Çiftçi Eğitim Projesi	30.000
Adıyaman	Samsat	Samsat ve Merkeze Bağlı Köylerde İnsan Sağlığı Aşı. Pr.	20.000
Batman	Gercüş	Arı Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi	109.013
Batman	Gercüş	Yüksek Telli Bağ Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi	249.652
Diyarbakır		Bismil Kurudere Köyü Yağmurlama, Çermik Şeyhandede Köyü Sulama Suyu Temini, Kulp Karabulak Sulama Suyu Temini, Çermik Pamuklu Köyü Sulama Suyu Temini Projeleri	701.023
Gaziantep	Oğuzeli	Seracılık Projesi	269.857
Gaziantep	Merkez	Kadın Çiftçilerin Bilgi ve Becerilerinin Artırılması	51.110
Kilis	Merkez	Kilis İli ve Yöresindeki Tarımsal Üretimde Verimlilik ve Kalitenin Artırılması İçin Toprak Analizi” Projesi	299.800
Siirt	Baykan	Lider Çiftçi Yetiştirme Projesi	96931
Şırnak	Cizre	Taşlı Arazi Islahı ve Organik Tarıma Hazır Hale Get. Pr.	334.000
Teknik Yardım			383
TOPLAM			2.627.118

2010 yılında valiliklerden, kaymakamlıklardan, tarım il ve ilçe müdürlüklerinden gelen projeler değerlendirilmiş ve toplam 16 alt projeye 3.714.944 TL kaynak aktarılmıştır.

Entegre Kırsal Kalkınma Projesi 2010 Yılı Programı

İl	İlçe	Projeler	Tutar (TL)
Adıyaman	Adıyaman	Telasemi Sıklığının Belirlenmesi ve Eğitimi	128.700
Diyarbakır	Dicle	12 Köy Okuluna 12 Oyun Parkı	128.386
Diyarbakır	Çüngüş	Kırsal Kalkınma Çerçevesinde Arıcılığı Geliştirme	145.600
Diyarbakır	Silvan	Köy Camileri Tadilatı	377.468
Gaziantep	İslahiye	Altınüzüm Damla Sulama Altyapısının Geliştirilmesi	511.200
Gaziantep	İslahiye	Taşıma Merkezi Ortaklı ve Yenice İLKÖğretim Okullarında Bilişim Teknoloji Sınıfı Oluşturulması	100.800
Kilis	Kilis	Sizde Bir Parkınız Olsun Çocuklar	72.900
Mardin	Kızıltepe	Elli Köy Oyun Parkı Projesi	412.200
Mardin	Nusaybin	Köyümün En Güzel Köşesi	441.000
Mardin	Derik		351.000
Siirt	Aydınlar	Organik Arıcılığın Geliştirilmesi	214.900
Şanlıurfa	Siverek	Çavuşlu Köy Grubu İçme Suyu Projesi	405.000
Şanlıurfa	Suruç	GAP İle Okul Bahçem Projesi	113.400
Şanlıurfa	Suruç	Oyun Bahçem Okul Bahçem	89.100
Şanlıurfa	Suruç	Okulumda Oynuyorum	89.100
Şanlıurfa	Suruç	GAP Gezici Sağlık Ekibi Projesi	134.190
TOPLAM			3.714.944

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM)

Gelir Getirici Proje Destekleri: Kır-kent ayrımı gözetmeksizin kendi işini kurmak isteyenlere kişi başına 15.000 TL destek verilmesi uygulaması devam etmektedir. Bu kapsamda tarımsal ve hayvansal üretim ile tarımsal ve hayvansal üretimin işlenmesine yönelik projelere destek verilmektedir.

EK.7.2. Özel nitelikli bölgesel kalkınma projeleri uygulanacaktır.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ

GAP Eylem Planı'nda; Bölgede potansiyeli yüksek tarımsal ürünlerin en uygun koşullarda saklanması ve değerlendirilmesi için Şirvan'da 300 tonluk soğuk hava deposu yapılması öngörülmektedir.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eylem kapsamında “Kilis Keçisinin Yaygınlaştırılması” ve “Organik Tarım Küme Geliştirme Çalışması” 2009 yılı Yatırım Programı'na alınmıştır.

Organik Tarım Küme Geliştirme Çalışması: Proje başlangıç raporu ve 2010 Yılı Aksiyon Planı hazırlanmıştır. Küme geliştirme yol haritası için odak grup çalışmaları devam etmektedir.

Kilis Keçisi Damızlık İşletmeleri Kurulması Projesi: Kilis ilindeki hayvan popülasyonunun iyileştirilmesine yönelik olarak Kilis merkez ve köylerinden temin edilecek damızlık Kilis keçilerinin küçük işletmelere dağıtılması yerine, tekniğine uygun damızlık üretimi yapabilen büyük kapasiteli az sayıda işletmelerin kurulması ve özel sözleşmeler yapılarak öncelikle bölgenin üstün vasıflı hayvan ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Bu güne kadar seçilen pilot alanlarda yapılan çalışmalar ile sürü sayısı yaklaşık 1000'i bulmuştur.

Musabeyli ilçesinde “Damızlık İşletmesi” kurulması çalışmalarına başlanmıştır.

Öncelikli Projeler Havuzu Oluşturulması: Tespit edilen öncelikli sektörlerde fizibilite çalışmaları yapılması için Türkiye Kalkınma Bankası ile protokol imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır.

EK.7.3. Mayınlı araziler temizlenerek ekonomiye kazandırılacaktır.

MALİYE BAKANLIĞI

Mayınlı Alanlar:

Gaziantep	: 15.929.776 m ²
Kilis	: 11.682.441 m ²
Mardin	: 45.326.447 m ²
Şanlıurfa	: 57.125.555 m ²
Şırnak	: 5.945.856 m ²
Toplam	: 136.010.075 m ² = 13.601 ha

GAP EP’de “Mayınlı alanların temizlenerek ekonomiye kazandırılması” eyleminden sorumlu kuruluş Maliye Bakanlıđıdır. Ancak, konu ile ilgili olarak 17.06.2009 tarihli ve 5903 sayılı Kanun çıkarılmış ve Milli Savunma Bakanlıđı (MSB) yetkilendirilmiştir. Mayınların temizlenmesi için yürütülecek projenin finansman kaynađı genel bütçeden karşılanacak olup, faaliyetlerin 2014 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

2. SOSYAL GELİŞMENİN SAĞLANMASI

2.1. EĞİTİM

2008, 2009 ve 2010 Yılı GAP Yatırım Harcamaları (Okul Yapımı) (Cari Fiyatlarla, Bin TL)

İller	2008 Yılı Harcama	2009 Yılı Harcama	2010 Yılı Harcama
Adıyaman	19.521	17.285	8.671
Batman	32.387	13.335	17.791
Diyarbakır	33.711	18.077	25.980
Gaziantep	43.779	29.545	38.946
Kilis	4.149	5.275	5.281
Mardin	24.455	12.930	19.633
Siirt	6.766	4.423	11.488
Şanlıurfa	38.646	20.681	28.837
Şırnak	9.988	5.325	38.820
TOPLAM	213.402	126.876	195.447

- GAP Eylem Planının 2008 yılında uygulamaya girmesi nedeniyle yıl içerisinde MEB 2008 yılı bütçesine 85.000.000 TL ek ödenek tahsis edilmiştir.
- GAP Eylem Planı kapsamında 2009 yılında tahsis edilen 129.000.000 TL ödeneğin % 25 DAP İllerine tahsis edilmiştir.
- 2008 yılında TOKİ'ye ayrılan ödenek 35.000.000 TL iken 2009 yılında bu ödenek 250.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.
- 2008 yılına göre MEB 2009 yılı inşaat ödeneği 42.683 TL azaltılmıştır.
- 2008 yılında Avrupa Yatım Bankası (İlköğretim Okullarının Bilişim Teknolojisi sınıfı için tahsis edilen ödenek) ve Dünya Bankası kredisi ile yürütülen Ortaöğretim Projesinde kullanılmayan 50.000.000 TL ödenek GAP illerine okul yapımı için aktarılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının sorumlu olduğu eylemler kapsamındaki yatırımlarını gerçekleştirmesi için 2010 yılında tahsis edilen ödenek toplamı 145.105.000 milyon TL'dir.

- Okul Öncesi Eğitim + İlköğretim Yatırımları 46.385.000 TL
- Ortaöğretim Yatırımları 85.715.000 TL
- Ortaöğretim Pansiyonu 13.005.000 TL

Milli Eğitim Bakanlığı GAP EP kapsamındaki okul yapımları için 2010 yılında 195.447.000 TL harcama yapmıştır.

GAP Bölgesi'nde İllere Göre Okullaşma Oranı

İller	OKULÖNCESİ EĞİTİM (GAP EP Hedefi: % 50)			İLKÖĞRETİM (GAP EP Hedefi: % 100)			ORTAÖĞRETİM (GAP EP Hedefi: % 90)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
Adıyaman	29,78	31,49	37,42	96,06	97,67	98,08	48,22	57,26	62,70
Batman	33,22	32,85	32,77	94,12	97,08	97,76	38,63	45,63	50,82
Diyarbakır	30,80	36,66	39,21	94,72	99,86	98,53	37,03	44,65	48,52
Gaziantep	23,24	24,41	25,14	97,77	99,18	99,12	46,20	53,42	58,58
Kilis	42,25	45,68	40,53	94,02	96,57	97,13	52,82	61,08	67,01
Mardin	22,75	28,60	28,51	90,68	96,11	96,78	34,73	40,70	45,24
Siirt	41,80	44,97	46,52	91,72	95,54	97,09	32,47	37,69	40,85
Şanlıurfa	21,59	63,88	67,47	91,30	96,28	97,34	25,71	32,10	36,59
Şırnak	26,79	29,50	29,64	90,67	95,69	97,02	28,32	34,29	
Türkiye		38,55	39,17	96,49	98,17	98,17	58,52	64,95	64,56

Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri 2009-2010, 2010-2011

SG.1.1. Okul öncesi okullaşma oranları yüzde 50'ye çıkarılacaktır.

GAP illerinde (Şanlıurfa hariç) derslik ve donanım ihtiyacı % 50 okullaşmaya göre yapıldığında 503 bağımsız anaokuluna ve 246.470.000 TL yatırım ödeneğine, diğer eğitim kurumları bünyesinde açılan ana sınıfları olarak düşünüldüğünde ise 2.517 dersliğe ve 15.102.000 TL donatım ödeneğine ihtiyaç vardır.

Okul öncesi eğitimde gerçekleştirilen yatırımlar sonucu Diyarbakır, Kilis, Siirt ve Şanlıurfa'da okullaşma oranları Türkiye ortalaması olan % 38,5'in üzerine çıkmıştır.

GAP illerinde 5 yaş (60 – 72 ay) çocuklarının toplamı 198.405'tir. Bu çocukların 93.235'i, yani % 47'si okul öncesi eğitim imkanına kavuşturulmuştur. Beş yaş çocuklarının kademeli olarak tamamının okulöncesi eğitim imkanına kavuşturulması projesi 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 32 ilde başlatılmış, Kilis bu kapsama alınmıştır. 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında Siirt ve Şanlıurfa illeri bu projeye dahil edilmiştir. 2011-2012 eğitim döneminde Diyarbakır'ın, 2012-2013 eğitim döneminde ise Adıyaman, Batman, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerinin proje kapsamına alınması planlanmaktadır.

SG.1.2. İlköğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecek ve zorunlu eğitime devam etmeyen öğrenci kalmayacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

GAP Eylem Planı'nda 2008-2012 döneminde GAP Bölgesi'nde ilköğretimde 8699 derslik ve 57.566 öğrenci kapasitesi artırımı öngörülmüştür.

2008-2010 Dönemi İtibariyle;

- GAP EP'de öngörülen derslik sayısı: 8 699
- 2008 yılında yapılan derslik sayısı: 1 016
- 2009 yılında yapılan derslik sayısı: 1 258
- 2010 yılında yapılan derslik sayısı: 609
- 2008-2010 toplam derslik sayısı: 2 883
- Karşılama oranı % 33

SG.1.3. Ortaöğretim okullaşma oranları yüzde 90'a çıkarılacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

GAP Eylem Planı'nda 2008-2012 döneminde GAP Bölgesi'nde ortaöğretimde 2930 derslik ve 296.723 öğrenci kapasitesi artırımı öngörülmüştür.

2008 yılında Devlet Yatırım Programı ve Eğitime % 100 Destek Projesi kapsamında 55 proje yürütülmüş; toplam 148 derslik tamamlanmıştır.

2010 Yılı Yatırım Programı'na toplam 367 derslik ve 600 öğrencilik pansiyon oluşturacak 21 adet ortaöğretim kurumu yeni proje olarak alınmıştır. (3 adet Halk Eğitim Merkezi, 1 adet Mesleki Eğitim Merkezi, 2 adet Anadolu Lisesi, 5 adet Sağlık Meslek Lisesi, 3 adet İmam Hatip Lisesi, 2 adet Kız Meslek Lisesi, 1 adet Ticaret Meslek Lisesi, 2 adet Genel Lise, 1 adet Endüstri Meslek Lisesi, 1 adet Spor Salonu). Böylece, 1263 derslik yapımına devam edilmiştir. Bu dersliklerin 448 tanesi 2010 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır.

SG.1.4. İlköğretimden ortaöğretime geçişlerin ve ortaöğretimde okullaşma oranlarının artırılması için pansiyonların kapasiteleri artırılabacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

GAP Eylem Planı'nda Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde 19.460 öğrencilik pansiyon kapasitesi artırımı planlanmıştır.

2010 yılında toplam 1000 öğrenci kapasiteli 5 adet orta öğretim pansiyonu yeni proje olarak Yatırım Programında yer almış ve 3240 öğrenci kapasiteli 15 projeye toplam 13.005.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 1000 öğrenci kapasiteli 5 ortaöğretim pansiyonu tamamlanmıştır. Bu pansiyonların 3'ü (500 öğrencilik) Siirt ve Gaziantep'te Meslek Liseleri bünyesinde yapılmıştır.

2010 Yılı Yatırım Programı'na Yeni Alınan Projeler

- Batman - Ortaöğretim Pansiyonu (200 Öğrenci Kapasiteli)
- Diyarbakır - Hazro Ortaöğretim Pansiyonu (200 Öğrenci Kapasiteli)
- Mardin - Ömerli Ortaöğretim Pansiyonu (200 Öğrenci Kapasiteli)
- Siirt - Baykan Ortaöğretim Pansiyonu (200 Öğrenci Kapasiteli)
- Şırnak - Uludere Ortaöğretim Pansiyonu (200 Öğrenci Kapasiteli)

Ortaöğretim Pansiyonları 2010 Yılı Programı

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek. (%)	Gerçekleştirilen Faaliyetler, Uygulama Sonuçları, Sorunlar
Adıyaman Ortaöğretim Pansiyonu (260 E+240 K Öğr.) (TOKİ)	2008-2011	800	85,0	İnşaat devam ediyor. Harcamaları TOKİ tarafından yapılmaktadır.
Batman Ortaöğretim Pans.(200 öğr.)	2006-2010	500	100,0	Tamamlanmıştır.
Sason Ortaöğretim Pans. (200 öğr.)	2007-2011	2 800		İhale için ilan edildi.
Beşiri Ortaöğretim Pans. (200 öğr.)	2009-2011	1 000		İhale talimatı bekleniyor.
Batman Ortaöğretim Pans.(200 öğr.)	2010-2012	750		İhale için ilan edildi.
Diyarbakır-Hazro Ortaöğ.Pans.(200 öğr)	2010-2012	750		
Gaziantep-Şahinbey Ortaöğ.Pans.(300 öğr.)	2009-2011	900		
Gaziantep - Şehitkamil Sabahattin Zaim Sos.Bil.Lis.Pans. (300 Öğrencilik)	2008-2010	45	98,0	
Kilis Ortaöğretim Pansiyonu (200 öğr.)	2008-2010	2 250		
Mardin-Derik Ortaöğretim Pans.(100 öğr.)	2006-2010	10		
Mardin-Ömerli Ortaöğr.Pans.(Kız-200 öğr)	2010-2012	750		
Siirt-Baykan Ortaöğr.Pans. (200 öğr.)	2010-2012	750		Keşif ve proje aşamasındadır.
Siirt Milli Piyango Öğrenci Pans.(300 öğr.)			100,0	Geçici kabulü 20.09.2010 tarihinde yapılmıştır.
Şırnak - İdil Ortaöğretim Pans. (240 öğr.)	2007-2010	950	60,0	İnşaat devam ediyor.
Şırnak - Uludere Ortaöğr. Pans.(200 öğr)	2010-2012	750		Bakanlıktan ihale talimatı teklifinde bulunuldu.
TOPLAM		13 005		

SG.1.5. Yükseköğretime erişimi ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde Fen – Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Merkezi Yemekhane, Kütüphane ve Hizmet Binası'nın tamamlanması öngörülmüştür.

Adıyaman Üniversitesine eğitim sektörü yatırımları için 2008 yılında 8.998.000 TL, 2009 yılında 13.800.000 TL tahsis edilmiştir.

2010 yılında 19.000.000 TL ödenek ayrılmış, yıl içerisinde aktarılan ek ödeneklerle revize ödeneği 34.383.000 TL olmuştur. Yılsonu harcaması ise 26.713.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Adıyaman Üniversitesi 2010 Yılı Eğitim Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	Revize Ödenek	2010 Yılı Harcaması
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2010-2010	200	350	350
Kampus Altyapısı	2008-2011	1 300	10 773	8 837
Derslik ve Merkezi Birimler	2008-2013	9 000	12 350	9 629
Muhtelif İşler	2010-2010	3 800	4 210	3 271
Lojman ve Sosyal Tesisler	2010-2011	1 700	3 700	2 072
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2009-2011	3 000	3 000	2 554
TOPLAM		19 000	34 383	26 713

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik –Mimarlık Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Kütüphane ve Hizmet Binası tamamlanacaktır.

Batman Üniversitesinin eğitim fiziki altyapısının geliştirilmesi için 2008 yılında 700 bin TL, 2009 yılında ise 8 milyon TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı ödeneği ise 16.250.000 TL'dir. Yıl içerisinde aktarılan ek ödeneklerle revize ödeneği 23.500.000 TL olmuş, yılsonu harcaması ise 3.112.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Batman Üniversitesi 2010 Yılı Eğitim Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Revize Ödeneği	2010 Yılı Harcaması
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2010-2010	600	600	192
Kampus Altyapısı	2009-2012	3 000	3 000	
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2012	8 698	12 698	
Lojman ve Sosyal Tesisler	2009-2011	2	1 502	
Muhtelif İşler	2010-2010	2 700	3 950	2 148
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2011	1 250	1 750	772
TOPLAM		16 250	23 500	3 112

- Fen-Edebiyat Fakültesi yardım paraları ile yaptırılmaktadır. 2011 yılı sonunda tamamlanacaktır. İnşaatın fiziki gerçekleşmesi % 65'tir.
- Mühendislik - Mimarlık Fakültesi bir işadamı tarafından yaptırılmaktadır. İnşaatın fiziki gerçekleşmesi % 20'dir.
- Merkezi Yemekhane inşaatı ihale öncesi hazırlık aşamasındadır.
- Merkezi Kütüphane inşaatı ihale öncesi hazırlık aşamasındadır.
- Rektörlük Hizmet Binası MEB tarafından yapılmaktadır. Fiziki gerçekleşmesi % 70'tir.
- TEF ve MYO Ek Derslik Binası'nın fiziki gerçekleşmesi % 80'dir.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde devam eden Eğitim Fakültesi, Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi, Yeni İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Öğrenci Merkezi tamamlanacaktır.

Dicle Üniversitesine eğitim yatırımları için 2008 yılında 13.440.000 TL, 2009 yılında ise makine-teçhizat alımı ile birlikte 21.950.000 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı ödeneği ise 19.896.000 TL'dir.

Dicle Üniversitesi 2010 Yılı Eğitim Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Revize Ödeneği	2010 Yılı Harcaması
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2010-2010	250	250	
Merk.Kütüp. ve Kongre Binası	1991-2010	11 310	11 310	6 179
Kampus Altyapısı	1988-2011	2 500	2 500	
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2012	1 486	1 486	1 486
Muhtelif İşler	2010-2010	2 350	2 350	
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2009-2011	2 000	2 000	
TOPLAM		19 896	19 896	7 665

Kongre binası tamamlanmıştır. Kütüphane binasının 2. ikmal ihalesi yapılmış, ancak teklifler ekonomik açıdan uygun olmadığı için ihale iptal edilmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kaba inşaatı tamamlanmıştır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde eğitim ekseninde devam eden Diş Hekimliği ve Mimarlık Fakülteleri, Yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Teknik Birimler MYO tamamlanacaktır.

Gaziantep Üniversitesine eğitim eksenindeki yatırımları için 2008 yılında 12.550.000 TL, 2009 yılında ise 14.950.000 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı ödeneği 18.842.000 TL'dir. Yıl içerisinde sağlanan ek ödeneklerle 2010 yılı revize ödeneği 29.364.000 TL olmuştur. Yılı sonu itibarıyla 21.681.000 TL harcama yapılmıştır.

Gaziantep Üniversitesi 2010 Yılı Eğitim Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Revize Ödeneği	2010 Yılı Harcaması
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2010-2010	100	207	207
Derslik ve Merkezi Birimler	1988-2012	11 892	19 592	12 879
Kampüs Altyapısı (Nizip)	1991-2011	1 500	2 000	1 656
Muhtelif İşler	2010-2010	4 000	6 215	5 728
Cenani Evi Restorasyonu	2009-2010	300	300	161
Gıda Ürünleri Araşt.Gelişt.Merkezi	2009-2010	950	950	950
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2010	100	100	100
TOPLAM		18 842	29 364	21 681

Diş Hekimliği Fakültesi binasının fiziki gerçekleşmesi % 50 olmuştur.

Açık Anfi, Gaziantep MYO Ek Binası, Eğitim Fakültesi (C Blok) ve Biyoloji Bölümü Ek Bina inşaatları tamamlanmıştır.

Kongre ve Kültür Merkezi binası ile İşletme Müdürlüğü atölyelerinin ihalesi yapılmış ve inşaatlara başlanmıştır.

Naci Topçuoğlu MYO, Uygulama Atölyeleri ve Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri binalarının proje ve ihale çalışmaları devam etmektedir.

**2008-2009 ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yıllarında YÖK'ün mevcut öğrenci kontenjanlarını ciddi olarak artırması nedeniyle, ayrıca Gaziantep Üniversitesi'nin 2009-2013 Stratejik Planı kapsamında öğrenci sayısının kademeli olarak 24.000'e çıkarılması hedeflendiğinden GAP Eylem Planı'nda yer alan Mimarlık Fakültesi Binası yerine yukarıda adı geçen binaların yapımına öncelik verilmiştir.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde devam eden Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Rektörlük Binası tamamlanacaktır.

Harran Üniversitesine eğitim eksenindeki yatırımları için 2008 yılında 14.130.000 TL, 2009 yılında 18.674.000 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı ödeneği 19.730.000 TL, revize ödeneği ise 29.480.000 TL'dir. Yılsonu harcaması 23.997.000 TL olmuştur.

Harran Üniversitesi 2010 Yılı Eğitim Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Revize Ödeneği	2010 Yılı Harcaması
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2010-2010	100	100	99
Mühendislik Fakültesi	1994-2010	7 000	7 000	6 970
Kampüs Altyapısı	1994-2011	2 500	7 500	6 005
Tıp Fak.Morfoloji Binası	1994-2011	3 000	6 500	6 459
Lojman İnş.	1989-2011	1 200	2 150	2 073
Rektörlük Binası İkmal İnşaatı	2002-2011	2	2	
Muhtelif İşler	2019-2010	3 078	3 378	1 713
Biyoteknoloji Araştırma Merkezi	2009-2010	1 600	1 600	191
Yük.Başarılı Bilgi İşlem Arş.Mrk.	2010-2010	1 250	1 250	487
TOPLAM		19 730	29 480	23 997

Ziraat Fakültesi Ek Binası tamamlanarak tümü eğitime açılmıştır.

Mühendisli Fakültesi'nin inşaatı bitmiş, geçici kabul işlemleri devam etmektedir.

Kampüs altyapısı çalışmalarının 2011 yılı Haziran ayında bitirilmesi planlanmaktadır.

Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nın geçici kabulü yapılmıştır.

Lojman inşaatının geçici kabulü yapılmıştır.

Rektörlük Binası'nın bir katı kullanıma açılmış olup, ikmal inşaatına devam edilecektir.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde Fen – Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Kütüphane ve Hizmet Binası tamamlanacaktır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesine eğitim eksenindeki yatırımları için 2009 yılında 8.000.000 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı ödeneği ise 15.598.000 TL'dir. 2010 yılı sonu itibariyle revize ödeneği 22.466.000 TL, harcaması ise 19.505.000 TL olmuştur.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2010 Yılı Eğitim Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Revize Ödeneği	2010 Yılı Harcaması
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2010-2010	400	400	
Kampüs Altyapısı	2009-2012	2 500	3 750	3 687
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2012	9 398	12 998	12 798
Muhtelif İşler	2010-2010	1 200	1 218	1 065
Lojman ve Sosyal Tesis	2010-2010	2 000	4 000	1 955
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2010	100	100	
TOPLAM		15 598	22 466	19 505

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Kütüphane ve Hizmet Binası tamamlanacaktır.

Mardin Artuklu Üniversitesine eğitim eksenindeki yatırımları için 2009 yılında 8.000.000 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı ödeneği ise 15.100.000 TL'dir. Yıl içerisinde sağlanan ek ödeneklerle 2010 yılı revize ödeneği 20.100.000 TL olmuştur.

Mardin Artuklu Üniversitesi 2010 Yılı Eğitim Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Revize Ödeneği	2010 Yılı Harcaması
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2010-2010	700	700	130
Kampüs Altyapısı	2009-2012	2 000	2 000	623
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2012	7 300	10 050	6 089
Lojman ve Sosyal Tesisler	2009-2011	3 000	3 000	
Muhtelif İşler	2010-2010	2 000	4 250	2 888
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2010	100	100	100
TOPLAM		15 100	20 100	9 830

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında ÇED raporu hazırlanmış, lojman binaları ile İdari Bilimler Fakültesi'nin zemin etüdü tamamlanmıştır.

Kampüs Altyapısı: Yerleşke içerisinde içme-kullanma suyu sondaj kuyusu açılması, ENH tesisi ve yol astarlanması çalışmaları tamamlanmıştır. 1.Etap Kampüs Altyapısı inşaatı ihalesine çıkmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler: Merkezi Derslikler (C-D Blokları), Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Konferans Salonu, Meslek Yüksekokulu inşaatları ve Sağlık Yüksekokulu inşaatlarına devam edilmiştir.

Lojman ve Sosyal Tesisler: İhalesi yapılan lojman inşaatı yapım işi için 03.01.2011 tarihinde KİK tarafından düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.

Muhtelif İşler kapsamında Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu genel onarımları tamamlanmıştır. Zinciriye Medresesi'nin Şarkiyat Kütüphanesi olarak kullanılması amacıyla onarım işi yaptırılmıştır. Rektörlük Binası'nda sınıf ve ofisler oluşturmak amacıyla genel onarım işi yaptırılmıştır.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Merkezi Yemekhane, Kütüphane ve Hizmet Binası tamamlanacaktır.

Eğitim ekseninde yer alan eylemler için 2008 yılında 300.000 TL, 2009 yılında 8.000.000 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı yatırım ödeneği toplamı 15.100.000 TL, revize ödeneği 24.691.000 TL'dir. Yılsonu itibariyle 11.348.000 TL harcama yapılmıştır.

Siirt Üniversitesi 2010 Yılı Eğitim Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Revize Ödeneği	2010 Yılı Harcaması
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2010-2010	200	330	146
Kampüs Altyapısı	2009-2012	1 000	7 130	525
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2012	7 800	11 000	6 870
Lojman ve Sosyal Tesisler	2009-2011	3 500	3 500	2 049
Muhtelif İşler	2010-2010	2 500	2 631	1 758
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2010	100	100	
TOPLAM		15 100	24 691	11 348

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: Yeni kampüs alanı için ÇED raporu hazırlanmıştır.

Kampüs Altyapısı: Kampüs altyapısı 1. etap inşaatı yapım işi ihale edilmiş olup, sözleşme aşamasındadır.

Derslik ve Merkezi Birimler: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ihale edilmiş, yer teslimi yapılarak inşaatına başlanmıştır.

Lojman ve Sosyal Tesisler: 26.10.2009 tarihinde yer teslimi yapılan 35 dairesel lojmanların geçici kabulü 23.09.2010 tarihinde yapılmıştır.

Muhtelif İşler: Eruh Meslek Yüksek Okulu'nun büyük onarımı, Üniversiteye makine ve teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde Şırnak Üniversitesinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Eğitim ekseninde yer alan eylemler için 2009 yılında 5.500.000 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı eğitim yatırımları için 10.100.000 TL tahsis edilmiş, revize ödeneği 14.489.000 TL, yılsonu harcaması 11.754.000 TL olmuştur.

Şırnak Üniversitesi 2010 Yılı Eğitim Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Revize Ödeneği	2010 Yılı Harcaması
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2010-2010	400	400	140
Kampüs Altyapısı	2009-2012	500	1 000	1 000
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2012	3 500	3 500	2 725
Lojman ve Sosyal Tesisler	2009-2012	4 000	7 889	7 889
Muhtelif İşler	2010-2010	1 600	1 600	
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2010	100	100	
TOPLAM		10 100	14 489	11 754

Kampüs alanı jeolojik zemin etütleri tamamlanmış olup, kampüs alanı içerisinde yapılması düşünülen tesisler etaplar halinde aşağıda belirtilmiştir:

- 1. Etap - Rektörlük Hizmet Binası, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Merkezi Kafeterya, Mediko-Sosyal Tesis, Kültür Merkezi, Merkezi Kütüphane, 500 Kişilik Kapalı Spor Salonu, Teshin Merkezi ve Atölye Binaları ve Kapalı Yüzme Havuzu
- 2.Etap - Misafirhane ve Sosyal Tesis, Enstitü ve Araştırma Merkezleri, İlahiyat Fakültesi ve Uygulama Camii, Meslek Yüksek Okulu Binaları, Rektörlük Konutu ve 25 adet Rektörlük Lojmanı

SG.1.6. Yurt sayısı ve kapasitesi artırılabacaktır.

YURT-KUR

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde toplam 4000 öğrencilik 5 yurt inşaatının tamamlanması öngörülmüştür: Adıyaman'daki 1000 kişilik öğrenci yurdu ile Batman, Kilis, Mardin ve Siirt illerinde 750'şer kişilik öğrenci yurtları tamamlanacaktır.

2009 yılında Batman, Kilis, Mardin ve Siirt öğrenci yurtları yeni proje olarak Yatırım Programı'na alınmıştır.

2010 yılında toplam 7250 öğrenci kapasiteli 10 adet yurt yapımı Yatırım Programı'nda yer almaktadır. Bütün öğrenci yurtları için arsa temin edilmiş, Diyarbakır, Gaziantep, Nizip ve Kilis öğrenci yurtlarının ihalesi yapılmıştır.

Yurt Kur 2010 Yılı Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Harcaması
Adıyaman Öğrenci Yurdu (1.000 kişi)	2006-2011	9 373	9 373
Batman Öğrenci Yurdu (750 kişi)	2009-2011	4 000	4 000
Diyarbakır Öğrenci Yurdu (750 kişilik)		500	1 301
Nizip Öğrenci Yurdu (500 kişi)	2009-2011	3 000	3 000
Gaziantep Öğrenci Yur. Et.-Pr. (1 250 kişi)	2009-2011	2 500	2 819
Gazikent Öğrenci Yurdu (250 kişilik)	2010-2011	500	500
Kilis Öğrenci Yurdu (750 kişi)	2009-2011	4 000	4 000
Mardin Öğrenci Yurdu (750 kişi)	2009-2011	4 000	4 000
Siirt Öğrenci Yurdu (750 kişi)	2009-2011	4 000	4 000
Şırnak Öğrenci Yurdu (500 kişilik)	2008-2011	2 373	1 572
TOPLAM		22 139	22 139

- **Adıyaman Öğrenci Yurdu** inşaatı 16.03.2009 tarihinde ihale edilmiş, 21.07.2009 tarihinde işe başlanmıştır. İşin 2011 yılında bitirilmesi planlanmıştır.
- **Batman Öğrenci Yurdu:** Arsa temin edilmiş, vaziyet planı hazırlanmıştır.
- **Diyarbakır Öğrenci Yurdu:** 01.11.2010 tarihinde inşaat ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir.
- **Gaziantep Öğrenci Yurdu Etüd-Proje:** 06.12.2010 tarihinde ihalesi yapılmış olup, süreç devam etmektedir.
- **Nizip Öğrenci Yurdu:** 22.06.2010 tarihinde inşaat ihalesi yapılmış olup, 30.11.2010 tarihinde işe başlanılmıştır.
- **Kilis Öğrenci Yurdu:** 24.11.2010 tarihinde ihalesi yapılmış olup, süreç devam etmektedir.
- **Mardin Öğrenci Yurdu:** Projesi onay aşamasındadır.
- **Siirt Öğrenci Yurdu:** İlan aşamasındadır.
- **Şırnak Öğrenci Yurdu:** Arsa temin edilmiş olup, arsa hukuki bilgileri temin edilecektir.

2.2. İSTİHDAM

SG.2.1. İşgücü yetiştirme programları yaygınlaştırılacak ve bu programların etkinliği artırılacaktır.

SG.2.2. Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri etkin biçimde verilecektir.

SG.2.3. İşgücü piyasasına girişleri kolaylaştırmak amacıyla mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılacak ve daha etkin hale getirilecektir.

SG.2.4. İstihdamı artırmaya yönelik hibe programı geliştirilecek ve uygulanacaktır.

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR)

Türkiye İş Kurumu SG.2.1, SG.2.2, SG.2.3 ve SG.2.4 eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla GAP-2 Projesi'ni yürütmektedir. Eylem Planı çerçevesinde 139.329.000 TL ödenek tahsis edilen GAP-2 Projesinin i) işgücü yetiştirme programlarının yaygınlaştırılması ve bu programların etkinliğinin artırılması, ii) kendi işini kurmak isteyenlere yönelik eğitim programları ve danışmanlık hizmetlerinin etkin biçimde verilmesi, iii) işgücü piyasasına girişleri kolaylaştırmak amacıyla mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve etkin hale getirilmesi, iv) istihdamı artırmaya yönelik hibe programı geliştirilmesi ve uygulanması olmak üzere dört adet bileşeni bulunmaktadır. Bu paralelde;

SG.2.1 eylemi için İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları

SG.2.2 eylemi için Genel İşgücü Yetiştirme Kursları

SG.2.3 eylemi için İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri

SG.2.4 eylemi için Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) uygulanmaktadır.

TYÇP faaliyetleri daha çok AB kaynaklı programlarda uygulanan proje bazlı hibe dağıtım hizmetlerini kapsamaktadır.

İŞKUR'a 2008 yılında GAP-2 Projesi kapsamında 5.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir. 2008 yılı sonu itibarıyla 312.929 TL harcama yapılmış; 795 kişiye hizmet verilmiştir. Aynı yıl kurum kaynaklı programlar için 7.919.299 TL harcama yapılmış; 3849 kişiye ulaşılmıştır. Böylece bir yılda toplam 4.644 kişiye hizmet verilmiştir.

İŞKUR'un düzenlemiş olduğu programlardan yararlanan kursiyer sayısı 2009 yılında 25.086 kişiye yükselmiştir. Programların 12.967 kişilik kısmı GAP-2 kaynaklarıyla, 12.119 kişilik kısmı ise kurum kaynaklarıyla düzenlenmiştir. Düzenlenen programlar için 30.292.248 TL'si GAP-2 Projesinden, 11.804.808 TL'si kurum kaynaklarından olmak üzere toplam 42.097.056 TL harcama yapılmıştır.

2010 yılında düzenlenen aktif işgücü kurs ve programlarına 25.420 kursiyer katılmıştır. Bu programlar için 24.830.854 TL'si GAP EP, 38.341.649 TL'si Kurum kaynaklarından olmak üzere toplam 63.172.508 TL harcama yapılmıştır.

GAP İlleri 2010 Yılı Aktif İşgücü Programı Gerçekleşmeleri

İller	Harcama Bilgileri (TL)			Kursiyer Bilgileri (Kişi)		
	GAP	Kurum	Toplam	GAP	Kurum	Toplam
Adıyaman	1.264.028	2.276.895	3.540.923	719	594	1.313
Batman	2.731.316	3.686.634	6.417.949	615	2.779	3.394
Diyarbakır	4.628.748	10.229.331	14.858.079	1.386	5.569	6.955
Gaziantep	7.689.218	8.819.902	16.509.120	2.941	1.074	4.015
Kilis	1.663.882	2.230.549	3.894.431	1.030	138	1.168
Mardin	1.118.799	1.592.793	2.711.592	544	686	1.230
Siirt	1.516.322	2.681.720	4.198.042	515	1.198	1.713
Şanlıurfa	3.460.696	4.457.357	7.918.054	1.403	2.442	3.845
Şırnak	757.850	2.366.468	3.124.318	584	1.203	1.787
TOPLAM	24.830.859	38.341.649	63.172.508	9.737	15.683	25.420

SG.2.5. Mesleki eğitim programları ile işgücü piyasası arasındaki uyum düzeyi tespit edilerek söz konusu programlar güncellenecektir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve öneriler derlenmiş, yapılan çalışmalar sonucunda eleman ihtiyacı duyulan meslekler ile açılması gereken meslek alanları ortaya çıkmıştır.

Eleman İhtiyacı Duyulan Meslekler

- Tahıl, ırmik, makarna, çikolata ve yağ üretimi
- Taş, mermer oymacılığı, altın-gümüş ve bakır işlemeciliği
- Halı üretimi,
- İplik, konfeksiyon makine bakım ve onarımı
- Oto motor tamirciliği
- Dizayn ve model tasarım
- Doğalgaz, elektrik, elektronik

Açılması Gereken Meslek Alanları

- Organik tarım ve seracılık
- Yağ endüstrisi
- Lojistik ve ulaştırma
- Elektrik elektronik
- Çocuk gelişimi
- Büro yönetimi ve sekreterlik
- Sigortacılık
- Bilgisayar teknolojisi ve program
- Soğutma ve iklimlendirme

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) tamamlanmıştır.

Mesleki Teknik Orta Öğretim Kurumlarında uygulanan 46 alana ait öğretim programları güncelleme çalışmaları tamamlanmış, Çerçeve Öğretim Programları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayına sunulmuştur.

Revize edilen programlara paralel olarak eğitim dokümanları da güncellenerek internet sitesinde yayınlanmıştır.

SG.2.6. Bölge üniversitelerinde Bölge'nin ihtiyaçlarına uygun yeni eğitim birimlerinin açılmasına öncelik verilecektir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

GAP Eylem Planı'nda, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Mühendislik Fakültesi kurularak Petrol Mühendisliği Bölümü ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun açılması planlanmıştır.

2010 yılında Kurulan Okullar

- Adıyaman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
- Batman Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu
- Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi
- Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurulmuştur.

YÖK'ün teklifi üzerine DPT, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığında olumlu görüş alınarak Başbakanlığa sunulan **Kararname Taslağında Olanlar:**

Adıyaman Üniversitesi

- Mühendislik Fakültesi (Petrol Mühendisliği)
- Eczacılık Fakültesi
- Yabancı Diller Yüksek Okulu
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Değerlendirme Aşamasında Olanlar

Batman Üniversitesi

- Tıp Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Yüksekokulu

Mardin Artuklu Üniversitesi

- Eczacılık Fakültesi
- Ziraat Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Tıp Fakültesi

SG.2.7. Sürekli Eğitim Merkezleri kurulacaktır.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim Merkezinin etüd-proje ihalesi yapılmıştır. Proje 2011 yılı Yatırım Programı'na alınmıştır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığıyla imzalanan protokol çerçevesinde İş Kur'dan alınan projelerle kurslar açılmıştır. Bu kurslarda Merkez eğitici olarak yer almıştır.

- Aşıcılık, budamacılık, mutfak hizmetleri ve seracılık kursları açılmıştır.
- 45 kişiye Arapça lisan kursu verilmiştir.
- Üniversite son sınıftan 48 kişiye girişimcilik kursu verilmiştir.
- Madde bağımlılarına İklimlendirme-Soğutma tamir kursu açılmıştır.
- Pedagojik Formasyon eğitimi vermeye başlanmıştır.

SG.2.8. Meslek edindirme alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır.

DPT – VALİLİKLER

SODES PROGRAMI: Meslek Edindirme (SG.2.8), Sosyal Hizmet ve Yardımlar (SG.4.1) ile Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler (SG.5.1) eylemlerini içeren SODES Programı DPT ve Valiliklerin işbirliğiyle yürütülmektedir.

SODES kapsamında 2008 yılında toplam tutarı 42 milyon TL olan 398 proje, 2009 yılında toplam tutarı 92 milyon TL olan 778 proje, 2010 yılında ise toplam tutarı 60 milyon TL olan 467 proje desteklenmiştir.

2009 ve 2010 Yılı SODES Projelerinin İl Bazında Dağılımı

İller	2009 Yılı		2010 Yılı	
	Proje Sayısı	Proje Tutarı	Proje Sayısı	Proje Tutarı
Adıyaman	129	9.079.350	62	5.775.000
Batman	67	11.120.350	47	5.928.000
Diyarbakır	72	12.453.400	57	8.951.000
Gaziantep	86	8.770.700	77	9.046.000
Kilis	80	6.035.550	41	4.005.000
Mardin	111	9.776.200	41	6.354.000
Siirt	88	11.013.800	47	5.113.000
Şanlıurfa	123	12.870.150	73	9.265.000
Şırnak	22	10.744.800	22	5.560.000
GAP	778	91.864.300	467	59.997.000

2.3. SAĞLIK

SG.3.1. Bölge'nin sağlık alanındaki fiziki ve beşeri altyapı ihtiyacı giderilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde;

- Mevcut hasta yataklarının niteliği 1-3 kişilik oda sistemine geçirilerek artırılacaktır.
- Devam etmekte olan projelere ilaveten 3580 adet ek yatak kapasitesi oluşturulacaktır.
- Diyarbakır ve Gaziantep illerine birer adet fizik tedavi merkezi ve ruh sağlığı hastanesi yapılacaktır.

Sağlık Personelinin Yıllar İtibariyle Dağılımı

Sağlık Personeli	2007 Yılı	2008 Yılı	2009 Yılı	2010 Yılı (Haziran)	Artış Oranı (%)
Uzman Hekim	1 351	1 560	1 898	2 229	65
Pratisyen Hekim	2 460	2 588	2 599	2 523	3
Ebe, Hemşire ve Diğer	8 265	8 551	9 552	9 807	19
Toplam	12 076	12 699	14 049	14 559	21

2007 – 2010 döneminde bölgedeki toplam sağlık personeli sayısında % 21, uzman hekim sayısında % 65, ebe, hemşire ve diğer sağlık personeli sayısında ise % 19 artış sağlanmıştır.

GAP İllerindeki Uzman Hekim Sayısı

İller	2007 Yılı	2008 Yılı	2009 Yılı	2010 Yılı (Haziran)	Artış Oranı (%)
Adıyaman	132	140	172	194	47
Batman	82	97	118	151	84
Diyarbakır	241	291	357	438	82
Gaziantep	335	393	441	488	46
Kilis	39	39	47	54	38
Mardin	123	152	184	221	80
Siirt	70	67	77	90	29
Şanlıurfa	253	298	382	458	81
Şırnak	76	83	120	135	78
GAP	1 351	1 560	1 898	2 229	65

2010 yılında sağlık tesisi yatırımlarına 174.564.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde sağlanan ek ödeneklerle revize ödeneği 194.053.000 TL olmuş, yılsonu itibarıyla 142.529.000 TL harcama yapılmıştır.

Sağlık sektöründe yatak sayısının artırılmasının yanısıra sağlık hizmetleri kalitesinin yükseltilmesine önem verilmekte; bu çerçevede öncelikle 2 kişilik, banyo ve tuvaleti olan nitelikli oda sistemine geçilmektedir.

2008 – 2010 döneminde;

- ✓ 1465 adet nitelikli yatak hizmete alınmıştır.
- ✓ 76 adet sağlık tesisi tamamlanmıştır.
- ✓ Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (30 ünitli) hizmete açılmıştır.
- ✓ Bölgenin bütün illerinde aile hekimliği uygulamasına geçilmiştir.

2010 yılında 390 yatak kapasiteli 5 hastane inşaatı tamamlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı 2010 Yılı Yatırımları ve Gerçekleşme Durumları

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama- Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Harcaması	Toplam Fiz.Ger. (%)	Gerçekleştirilen Faaliyetler, Uygulama Sonuçları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
ADİYAMAN					
Kahta Devlet Hast. (150 Yt.) (TOKİ)	2008-2010	3 500	3 500	99,0	Geçici kabul aşamasındadır.
Kahta Göçeri Entegre İlçe Hast. (10 Yt.) + 6 Dai. Loj.	2008-2010		1000	99,0	Geçici kabul aşamasındadır. (TOKİ)
Besni Devlet Hast. (75 Yt.)	2009-2012	12 000	12 000	30,0	İnşaatı devam etmektedir. (TOKİ)
Merkez Dev. Hast. (400 Yt)	2009-2012	14 500	14 500	3,0	İnşaatı devam etmektedir. (TOKİ)
Gerger Ent.İlçe Hast. (25 Yt.)	2009-2012	1 500	1 500		İhalesi yapılmış olup, değerlendirme aşamasındadır.

Kadın Doğ.ve Çocuk Hastalık. Hast. (35 Yatak-Ek Bina)	2009-2010			90,0	İnşaatı devam etmektedir. Mevcut hastanenin bütçe imkanları ile yapılmaktadır.
Mrk. Atakent Aile Sağlık Mrk.	2009-2010	200	100		Arsa sorunu çözüldü. İhale aşamasındadır.
Mrk.Hasancık Aile Sağ. Mrk.	2009-2010	500		80,0	İnşaat devam ediyor.
Kahta Toplum Sağlığı Merk.	2010-2011	200	200		İhale aşamasındadır.
BATMAN					
Kozluk Devlet Hast. (75 Yt.)	2006-2010			85,0	İnşaat devam ediyor.
Beşiri Entegre İlçe Hast.Ek Blok (TOKİ)	2009-2009	1 000	1 000		Projeler TOKİ'ye gönderilmiştir.
Merkez Komuta Kontrol Mrk. 112 Acil Sağlık İstasyonu	2008-2009			100,0	02.08.2010 tarihinden beri hizmet vermektedir.
Sason Merkez Sağlık Ocağı	2008-2010			100,0	09.08.2010 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.
Merkez 15 Nolu Sağlık Ocağı	2009-2011	400	400	100,0	İnşaat tamamlanmıştır.
Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı	2009-2010	500	500	100,0	09.08.2010 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.
Beşiri İkiköprü Sağlık Oc.ğına ait 4 Daireli Lojman İnşaatı	2009-2010	200	200	100,0	İnşaat tamamlanmıştır.
Gercüş Kayapınar Sağlık Oc.ğına ait 4 Daireli Lojman İnşaatı	2009-2010	200	200	100,0	İnşaat tamamlanmıştır.
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ek Bina (40 Ünit)	2009-2010	1 000	1 500	1,0	Eski binalar yıkılarak kazı çalışmalarına başlanmıştır.
DİYARBAKIR					
Fizik Tedavi ve Rehab. Merk. (255 Yt.)	2008-2010				Proje çalışmaları devam etmektedir.
Ruh Sağlığı Hast. (200 Yt.)	2008-2010				
Yük.Güvenlik Hast. (100Yt.)	2008-2010				
Kulp Entegre İlçe Hastanesi (20 Yt.+10 Daire Loj.)	2007-2010			Hast.:100 Loj.: 0	(Döner Sermaye: 800.000 TL) Hastane 05.02.2009'dan itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Lojmanın yaklaşık maliyeti ve zemin etüdü tamamlanmıştır.
Bismil Tepe Beldesi Entegre İlçe Hastanesi (18 Yt.) (TOKİ)	2009-2010	500	500	15,0	İnşaat devam etmektedir.
Hani Entegre İlçe Hastanesine Ait 4 Daireli Lojman İnşaatı	2009-2010	280	280	1,0	İhalesi 12.11.2010 tarihinde yapılmış olup, yasal süreç devam etmektedir.
Ergani Devlet Hastanesi (150 Yatak) (TOKİ)	2006-2011	3 500	5 811	70,0	02.03.2009 tarihinde ihalesi yapılmış olup, inşaatı devam etmektedir.
Bismil Devlet Hast. (100 Yatak) (TOKİ)	2009-2011	2 000	2 000	1,0	İhalesi 26.05.2010'da yapılmış ve inşaat çalışmalarına başlanmıştır.
Merkez Göğüs Hastalıkları Hastanesi (Prefabrik)	2010-2011				Proje aşamasındadır.
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (50 Ünit)	2010-2011	2 000	2 000		Projeler Bakanlığa gönderilmiştir. İhalenin yapılması planlanmaktadır.
İskanevleri 2 Nolu Sağlık Oc.	2008-2010	50	50	100,0	İnşaat tamamlanmıştır.
Şirinevler Sağlık Ocağı	2008-2010	50	50		İhalesi 25.11.2010 tarihinde yapılmış olup, yasal süreç devam etmektedir.
Diyarbakır Entegre Sağlık Kampüsü	2010-2013				Kamu -Özel Ortaklığı (Finansman yüklenici tarafından sağlanacaktır.)
GAZİANTEP					
Fizik Tedavi ve Rehab. Merk. (255 Yt.)	2008-2010				Proje çalışmaları devam etmektedir.

Ruh Sağlığı Hast. (200 Yt.)					
Yük.Güvenlik Hast. (100Yt.)					
Nizip Devlet Hast. Ek Bina	2006-2010	500	500	40,0	(Döner Sermaye: 2.500.000 TL) İnşaatın kabası Haziran 2008'de tamamlanmış, geri kalan kısımlar ihale aşamasındadır.
İslahiye Devlet Hast. (100 Yt) (TOKİ)	2007-2012	10 000	10 000	1,0	İnşaat devam etmektedir.
Şahinbey Eğitim Tipi Sağlık Ocağı	2010-2011		100		Yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir.
Ağız ve Diş Sağ.Mrk. Ek Bina (50 Ün)	2009-2010			28,0	22.06.2010 tarihinde ihalesi yapılmış olup, inşaat çalışmalarına başlanmıştır.
Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü	2010-2013				Kamu -Özel Ortaklığı (Finansman yüklenici tarafından sağlanacaktır.)
KİLİS					
Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı	2009-2010			100,0	İnşaatı tamamlanmıştır.
MARDİN					
Devlet Hast. (300 Yt.) (TOKİ)	2010-2013	13 000	13 000		Uygulama projeleri çizilmektedir.
Kızıltepe Dev. Hast. (200 Yt)	2005-2010	3 500	3 500	99,0	29.11.2010 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
Midyat Devlet Hast. (150 Yt.)	2006-2011	3 500	10 500	71,0	İnşaatın kabası bitmiş, çalışmalar devam etmektedir.
Nusaybin Devlet Hast. (150 yatak)	2010-2012	10 000	10 000		Uygulama projeleri çizilmektedir.
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hast. Yeni Blok	2010-2010				Proje aşamasındadır.
Kızıltepe Şenyurt Sağ.Oc.	2009-2010			100,0	İnşaatı bitmiş, 07.06.2010'da geçici kabulü yapılmıştır.
Midyat Çavuşlu Sağlık Ocağı	2009-2010			100,0	İnşaatı bitmiş, 16.06.2010'da geçici kabulü yapılmıştır.
Savur Sürgücü Sağlık Ocağı	2009-2010			100,0	İnşaatı tamamlanmıştır.
Nusaybin Duruca Sağlık Oc.	2009-2010			100,0	İnşaatı tamamlanmıştır.
Nusaybin Mrk.3 Nolu Sağ.Oc.	2008-2010				İhale aşamasındadır.
Midyat Şenköy Sağlık Ocağı	2008-2010			100,0	İnşaatı bitmiş, 30.03.2010'da geçici kabulü yapılmıştır.
Dargeçit Merkez Sağlık Ocağına Ait 4 Daireli Loj.İnş.	2009-2010	280			Yatırımdan çıkarılmıştır.
SİİRT					
Devlet Hastanesi (300 Yt.)	2009-2011	10 000	10 000		Projesi Bakanlıkta çizilmektedir.
Ağız ve Diş Sağ. Mrk. (20 Ün)	2008-2010			15,0	İnşaat başlanmıştır. (Döner Sermaye: 2 000 TL)
Kurtalan Devlet Hast. (100 Yt)	2006-2010		4 500	80,0	İnşaatı devam etmektedir. (Döner Sermaye: 2 000 TL)
Şirvan Merkez Sağlık Ocağı	2009-2010	100	599	95,0	İnşaat devam etmektedir.
Baykan Ziyaret Sağlık Ocağı	2009-2010	350	350	20,0	İnşaat başlanmıştır.
Eruh Bağgöze ASM (4 Hekim.)	2010-2011	200	200		İhale aşamasındadır.
ŞANLIURFA					
Ruh Sağlığı Hast. (100 Yt.)	2008-2010				Proje çalışmaları devam etmektedir.

Viranşehir Devlet Hastanesi (200 Yatak)	2005-2011	8 000	8 000	28,0	İnşaat devam etmektedir.
Siverek Devlet Hastanesi (200 Yatak)	2007-2011	8 000	8 000	22,0	İnşaat devam etmektedir.
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hast. (400 Yt.)	2006-2013	10 000	2 000		Avan proje çalışmaları sürmektedir.
Eğitim ve Araştırma Hast. Ek Bina	2009-2010	3 000	6 559		Projeler hazırlanmıştır. KÖO tarafından yapılacaktır.
Suruç Devlet Hast. Ek Bina (İdari Bina, Yemekhane, Mutfak ve Loj.)	2005-2010	500	500	Ek Bn.:100 Loj.: 0	Hastane inşaatı tamamlanmış olup, lojman inşaatı ihale aşamasındadır.
Akçakale Devlet Hastanesi (75 Yt.) + 6 Daire Loj. (TOKİ)	2010-2011				Proje aşamasındadır.
Viranşehir Mrk. 2 No.Sağ. Oc.	2008-2009			75,0	26.02.2009 tarihinde ihalesi yapılmış
Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi	2008-2011	500	1 250	55,0	İnşaat devam etmektedir.
Bozova Sağlık Ocağına Ait 4 Daireli Lojman İnşaatı	2009-2010	280	280		Projesi hazırlanmıştır, Yaklaşık maliyet çalışmaları yapılmaktadır.
Siverek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (20 Ünit)	2010-2011	1 500	1 500		Projesi tamamlanmış olup, ihalesi yapılacaktır.
Harran Meydankapı ASM (4 Hekimlik)	2010-2011	200	200		04.01.2011 tarihinde ihalesi yapılmış, ancak iptal edilmiştir.
Harran ASM+TSM (5 Hekimlik)	2010-2011	250	250		11.11.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, değerlendirme aşamasındadır.
Akçakale İncedere ASM (1 Hek.)	2010-2011	250	250		06.01.2011 tarihinde ihalesi yapılmış, ancak iptal edilmiştir.
Suruç ASM+TSM (5 Hekim.)	2010-2011	250	250		Projesi tamamlanmış olup, ihalesi yapılacaktır.
Siverek Gürakar ASM (1 Hekimlik)	2010-2011	250	250		Projesi tamamlanmış olup, ihalesi yapılacaktır.
Halfeti Yukarıgöklü ASM (1 Hekimlik)	2010-2011	200	200		05.01.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, değerlendirme aşamasındadır.
Şanlıurfa Entegre Sağlık Kampüsü	2010-2013				Kamu -Özel Ortaklığı (Finansman yüklenici tarafından sağlanacaktır.)
ŞIRNAK					
Uludere Entegre İlçe Hastanesi (20 Yatak)	2007-2010			100,0	İnşaatı tamamlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır.
Güçlükonak Entegre İlçe Has. (10 Yatak + 4 Daire Lojman)	2008-2010	500	500	100,0	İnşaatı tamamlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır.
Uludere Merkez 2 Nolu Özelli Sağlık Ocağı	2008-2010	75	75	100,0	İnşaatı tamamlanmış, geçici kabulü yapılmıştır.
Silopi 3 Nolu Sağlık Ocağı	2009-2010	75	75	100,0	İnşaatı tamamlanmış, geçici kabulü yapılmıştır.
İdil Çığır Sağlık Ocağı	2009-2010	300	300	100,0	İnşaatı tamamlanmış, geçici kabulü yapılmıştır.
İdil 2 Nolu Turgut Özal Sağ.Oc.	2009-2010	300	300	100,0	İnşaatı tamamlanmış, geçici kabulü yapılmıştır.
Cizre Mrk. 5-6 Hekimlik ASM	2009-2010	350	350		Proje aşamasındadır.
Uludere ASM (1 Hekimlik)	2010-2010	250	250		Proje aşamasındadır.
Silopi ASM + TSM (5 Hekim)	2010-2011	250	250		Proje aşamasındadır.
Mrk.ASM+TSM (2 Hekimlik)	2010-2011	200	200		İhaleye çıkılacaktır.
Cizre ASM+TSM (2 Hekim.)	2010-2011	200	200		İhaleye çıkılacaktır.
TOPLAM		174 564	142 529		

ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Hastanesinde 250 yeni yatak kapasitesi oluşturulması öngörülmüştür.

Adıyaman Üniversitesi Hastanesi (200 yataklı) 2009 yılı Yatırım Programı'na alınmıştır. 2010 yılında 16.644.000 TL tahsis edilmiştir. Revize ödeneği 19.644.000 TL, yılsonu harcaması 18.734.000 TL'dir.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Devam eden 170 yataklı hastane projesi tamamlanacaktır.

Onkoloji Hastanesi 2008 yılında tamamlanmıştır.

Kardiyoloji Merkezi İnşaatı (120 Yatak): A ve E Blok ile ameliyathanenin ince işleri tamamlanmıştır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Devam eden 600 yataklı Üniversite Hastanesi tamamlanacaktır.

Hastanenin fiziki gerçekleşmesi % 87'dir. 2011 yılında kalan kısım için ihale yapılacaktır.

SG.3.2. Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde 46 ambulans, 1 adet helikopter ambulans alınacaktır. Bir adet aile sağlığı merkezi, 23 sağlık ocağı, 5 adet KETEM, Diyarbakır'a 1 adet çadır hastane ve 1 adet UMATEM kurulacaktır.

2008-2010 döneminde;

- ✓ Diyarbakır'a bir adet çadır hastane temin edilmiş, Devlet Hastanesi bünyesinde 10 yataklı UMATEM hizmete açılmıştır.
- ✓ Biri kar paletli 20 adet ambulans, 1 adet UMKE aracı, 3 adet motosiklet, 1 adet ağır iklim tipi çadır seti, 1 adet vantilatörlü transport küvözü tahsis edilerek dağıtımları yapılmıştır.
- ✓ 28 sağlık ocağı, 8 dairesel 2 sağlık ocağı lojmanı ve 1 komuta kontrol merkezi ve acil sağlık istasyonu inşaatı tamamlanmıştır.

Başta ana ve çocuk sağlığı olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için sağlık personelinin ve vatandaşların sağlık bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler verilmiştir. Ayrıca, eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere basılı eğitim materyali ile sağlık kuruluşlarında anne ve çocuklara ücretsiz verilmek üzere çeşitli ilaçlar GAP İllerine gönderilmiştir.

Ana – çocuk sağlığı göstergelerinde de 2003 yılına göre önemli gelişmeler kaydedilmiştir:

- Hastanede doğum oranı 2003 yılında % 54 iken 2009 yılında % 75'e yükselmiştir.
- Bebek ölüm oranı 2003 yılında binde 38 iken 2009 yılında binde 20'ye düşmüştür.
- Anne ölüm oranı 2003 yılında yüz binde 38 iken 2009 yılında yüz binde 26'ya düşmüştür.

Adıyaman, Batman, Kilis ve Şırnak illerindeki KETEM'lere birer dizüstü bilgisayarını verilmiştir. Ankara'da Ocak ve Şubat aylarında yapılan 5 eğitim programına GAP illerindeki KETEM personeli de katılmıştır.

2009 yılı bütçesinden; 2010 yılının ilk üç ayında 1 tanesi kar paletli ambulans olmak üzere 20 adet ambulans, 1 adet UMKE aracı, 3 adet motosiklet, 1 adet ağır iklim tipi çadır seti, 1 adet vantilatörlü transport küvözü tahsis edilerek dağıtımları yapılmıştır. GAP illerinde hava ambulans helikopterleriyle 44 hasta taşınmıştır.

- Adıyaman: 2 adet ambulans, 1 adet UMKE Aracı
- Batman: 2 adet ambulans
- Diyarbakır: 5 adet ambulans, 1 adet motosiklet, 1 adet çadır seti, 1 adet transport küvözü
- Kilis: 1 adet ambulans, 1 adet motosiklet
- Mardin: 3 adet ambulans
- Siirt: 2 adet ambulans (1'i kar paletli)
- Şanlıurfa: 2 adet ambulans, 1 adet motosiklet
- Şırnak: 3 adet ambulans dağıtılmıştır.

GAP Bölgesi'nde 6 ilde toplam 20 hastanede yüksek riskli gebelikler ile çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin izleneceği "perinatal merkez"lerin oluşturulması için çalışmalar başlanmıştır.

SG.3.3. Aile hekimliği uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

Adıyaman'da başlatılmış olan aile hekimliği uygulaması 2010 yılında diğer GAP illerine de yaygınlaştırılmıştır.

2.4. SOSYAL HİZMET ve YARDIMLAR

SG.4.1. Sosyal hizmet ve yardımlar alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır (SODES Programı.)

DPT - VALİLİKLER

SODES Programı: GAP Eylem Planı'nda yer alan Meslek Edindirme (SG.2.8), Sosyal Hizmet ve Yardımlar (SG.4.1) ile Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler (SG.5.1) eylemlerini içeren SODES Programı uygulamaya konulmuştur.

SODES Programı kapsamında 2008 yılında toplam bütçesi 42 milyon TL tutarında olan 398 projenin finansmanı uygun görülmüş ve kaynak ilgili İl Özel İdarelerine aktarılmıştır.

2009 yılında toplam tutarı 92 milyon TL olan 778 adet projenin finansmanı uygun bulunmuştur. 778 projeden 403'ünün uygulaması gerçekleştirilmiştir.

2010 yılında 467 projeyi desteklemek üzere 60 milyon TL aktarılmıştır (sayfa 35).

SG.4.2. SYD Vakıflarının hizmet sunum kapasitesi artırılacak ve sosyal yardımlar yoksul kesimin üretici duruma geçmesini sağlayıcı nitelikte sunulacaktır.

SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM)

SYD Vakıflarının hizmet sunum kapasitesini artırmak amacıyla 9 ildeki Merkez Vakıflarına "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" ünvanıyla ikişer nitelikli personel istihdam edilmesi SYD Teşvik Fonu Kurulu 30.04.2008/3 kararı ile uygun görülmüştür. Adıyaman SYDV tarafından bir, Kilis ve Batman SYDV tarafından ikişer olmak üzere toplam 5 personel Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam edilmiştir.

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projeleri (KASDEP) kapsamında kendi işini kurmak isteyenlere kişi başına 15.000 TL destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal ürün işlemenin yanı sıra kuaförlük, lokantacılık, tornacılık, doğal gaz-sıhhi tesisatçılık gibi konulardaki projelere destek verilmektedir.

SG.4.3. Risk altındaki çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik hizmetlerin etkinliği artırılacaktır.

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (SHÇEK)

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde bu eylem kapsamında 6 adet Çocuk ve Gençlik Merkezi, 8 adet Sevgi Evleri Sitesi ve 7 adet Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri yapılması öngörülmüştür.

2008-2010 Dönemi Gerçekleşmeleri

Eylem Adı	Gerçekleşme
Çocuk ve Gençlik Merkezi (6 adet)	1 adet Çocuk ve Gençlik Merkezi (Gaziantep) hizmete açılmıştır. 1 adet Çocuk ve Gençlik Merkezi (Diyarbakır) ihale edilmiştir. 2009-2011 Yatırım Programı'nda yer alan Batman, Şanlıurfa ve Adıyaman Çocuk ve Gençlik Merkezleri, "sosyal hizmet merkezleri" oluşturulma çalışmaları kapsamında Yatırım Programı'ndan çıkarılmıştır.
Sevgi Evleri Sitesi (8 adet)	3 adet Sevgi Evi (toplam 180 kişilik) Yatırım Programı'ndadır: - 1 tanesi (Gaziantep) 27.09.2010 tarihinde ihale edilmiştir. - 2 tanesi (Adıyaman ve Şanlıurfa) proje aşamasındadır.
Sosyal Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (7 adet)	1 adet (Şanlıurfa) Sosyal Rehabilitasyon Merkezi tamamlanmıştır . 5 adet Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yatırım Programı'ndadır: - 3 tanesi (Diyarbakır (erkek), Gaziantep , Mardin) ihale edilmiştir. - 2 tanesi (Batman ve Diyarbakır (kız)) proje aşamasındadır.

SHÇEK 2010 Yılı Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Harcaması
Çocuk ve Gençlik Merkezi			
- Diyarbakır	2007-2010	1 110	1 110
Sevgi Evleri Sitesi			
- Adıyaman (Kız-80 kişi)	2009-2011	1 240	1 414
- Gaziantep (Erkek-50 kişi)	2009-2011	1 000	1 000
- Şanlıurfa (Erkek-50 kişi)	2009-2011	600	600
Sosyal Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi			
- Batman (40 kişi)	2009-2011	600	600
- Diyarbakır (Erkek-40 kişi)	2007-2010	1 000	751
- Diyarbakır (Kız-40 kişi)	2009-2011	100	100
- Gaziantep (40 kişi)	2009-2012	1 000	750
- Mardin (40 kişi)	2009-2011	600	600
TOPLAM		7 250	6 925

S.G.4.4. Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesini sağlayacak çalışmaların nitelik ve niceliği arturulacaktır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kasım 1995 yılından itibaren oluşturulan Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) aracılığı ile 2010 yılı sonuna kadar 188 bin kişiye ulaşılmıştır. Bu sayı ÇATOM programlarına katılanları ve sağlık hizmetlerinden yararlananları içermekte olup, mahalle/köy düzeyinde yapılan yaygın çalışmalar toplama dahil edilmemiştir. Her yıl çoğunluğu genç kız ve kadın olmak üzere ortalama 12 binden fazla kişi ÇATOM programlarına katılmakta; 50-60 bin kişi ÇATOM'lar aracılığıyla düzenlenen etkinlik ve hizmetlerden yararlanmaktadır.

2010 yılı içinde Mardin-Mazıdağı, Şanlıurfa-Suruç, Şırnak-Silopi, Diyarbakır Ziya Gökalp ÇATOM faaliyetlere başlamıştır. 2011 yılı itibariyle Bölge'de 40 ÇATOM faaliyette bulunmaktadır.

ÇATOM'larda 2010 Yılında Gerçekleştirilen Önemli Faaliyetler:

- Okuma-yazma kursları ile 1062 katılımcı okur-yazar hale gelmiştir.
- 2.950 kişi açık ilköğretim, açık lise, YİBO, PİYO gibi okullara yönlendirilmiştir.
- Sağlık programları kapsamında verilen hizmetlerden (kısmi poliklinik, gezici sağlık, aşı, göz taraması, diş sağlığı, aile planlaması vb) yararlanan katılımcı sayısı 9.831'e ulaşmıştır.
- Beceri kazandırıcı programlar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden 4.715 katılımcı faydalanmıştır,
- Sosyal destek programları kapsamında sağlanan nakdi yardımdan faydalanan katılımcı sayısı 856 ve yardım miktarı 184.630 TL, aynı yardımdan (giyim, beyaz eşya, gıda, kırtasiye, kumaş, oyuncak dağıtımı vb.) yararlanan katılımcı sayısı 6.611'dir.
- ÇATOM'larda mesleki beceri kazanma ve gelir getirici programlara katılan katılımcılardan 316 kişi 2010 yılı içerisinde iş bularak istihdam yaşamına katılmıştır.

- Kadınlara kendi işini kurmaları için inkübatörlük ve bireysel danışmanlık desteği verilmiş ve kendi işini kuran kadınların, mikro kredi/kredi olanaklarına erişimi sağlanmıştır. Bu bağlamda bireysel ya da ortaklık şeklinde 25 katılımcı tarafından 8 işyeri (çeyiz evi, kuaför, el sanatları atölyesi, tuhafiyeye, gelinlik mağazası, dikim evi vb.) açılmıştır.
- ÇATOM'larda, 2010 yılı içerisinde, 5032 katılımcı tarafından üretilen ürün satışı yoluyla, söz konusu katılımcılar 412.359 TL gelir elde etmiştir.

SG.4.5 Özürlülerin ekonomik ve sosyal hayata katılmalarının artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (SHÇEK)

Eylem Planı'nda 4 adet Engelsiz Yaşam Merkezi açılması öngörülmüştür. İki adet Engelsiz Yaşam Merkezi tamamlanmış, 4 adedi yatırım programında yer almaktadır.

- Şanlıurfa Engelsiz Yaşam Merkezi (arsa karşılığı) **tamamlanmıştır.**
- Batman Engelsiz Yaşam Merkezi 23.03.2009 tarihinde Özel İdare tarafından ihale edilmiş olup, inşaatı **tamamlanmıştır.**
- Siirt ve Kilis Engelsiz Yaşam Merkezlerinin **ihalesi yapılmıştır.**
- Diyarbakır ve Mardin Engelsiz Yaşam Merkezleri **proje aşamasındadır.**

GAP İlleri Engelsiz Yaşam Merkezleri

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Harcaması
Batman Engelsiz Yaşam Merkezi (60 kişi)	2006-2010		238
Diyarbakır Engelsiz Yaşam Merkezi (60 kişi)	2009-2011	1 500	
Kilis Engelsiz Yaşam Merkezi (60 kişi)	2009-2011	1 500	1 500
Mardin Engelsiz Yaşam Merkezi (60 kişi)	2009-2011	1 500	1 500
Siirt Engelsiz Yaşam Merkezi (60 kişi)	2009-2011	1 500	1 500
TOPLAM		6 000	4 738

SYDGM (İşbirliği Yapılacak Kuruluş)

Engellilere yönelik sosyal hizmet projeleri (sağlık hizmeti, bilgisayar kursu vb.) kapsamında 2009 yılında 227.550 TL, 2010 yılında ise 140.820 TL destek sağlanmıştır.

SG.4.6. Gençlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımları sağlanacaktır.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM)

Gençlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla SBS ve LYS kursları, üniversite bursu, gezi ve inceleme projeleri, öğrenci yurt ve kiralari için 2010 yılında 604.572 TL tutarında yardımda bulunulmuştur.

Şartlı nakit transferinin eğitim bileşeni kapsamında 2008 yılı Ocak ayından 2009 yılı Aralık ayı sonuna kadar toplam 253.449.887 TL destek sağlanmıştır. 2010 yılında ise 105.784.380 TL yardım yapılmıştır. Eğitim materyali yardımı olarak da 2010 yılında 13.312.000 TL destek sağlanmıştır.

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GSGM)

Diyarbakır'ın Ergani ve Silvan ilçelerinde, Mardin'in ise Kızıltepe ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince yerel imkanlar kullanılarak gençlik merkezleri açılmıştır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bölge'deki 9 il merkezinde oluşturulan **Gençlik ve Kültür Evleri**'nde gençlere yönelik olarak toplumsal duyarlılık, kapasite geliştirme, sosyal-kültürel ve istihdam programları yürütülmektedir. Gençlik ve Kültür Evlerine 854'ü kız, 1609'u erkek olmak üzere toplam 2463 üye kayıtlıdır. Devam eden etkinliklerden toplam 2223 genç yararlanmaktadır. Gerçekleştirilen faaliyetlerle 2010 yılı itibariyle 83.000 gence ulaşılmıştır.

Bölgede okuyan üniversite öğrencilerinin uluslararası şirketlerde iş öğrenmelerini amaçlayan projede Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ile işbirliğine gidilmiştir. 2009 yılında 114 öğrenciye, 2010 yılında ise 110 gence İstanbul'da uluslararası şirketlerde staj olanağı sağlanmıştır.

Türkiye'nin en büyük gençlik festivallerinden birisi 2009 yılında Mardin'de gerçekleştirilmiş; festivale 7 ülke, 40 şehirden 700 genç katılmıştır. 2010 yılında ise Batman'da organize edilen festivale Türkiye'den 72 ilden ve 13 ülkeden -Fransa, Gürcistan, İngiltere, Güney Kore, İtalya, Romanya, Litvanya, Letonya, Malta, Almanya, Filistin, Suriye ve Irak- gençler ve gençlik kuruluşları katılmıştır. Festivale il dışından 1.200 kişi katılmış, festival etkinlikleri ile toplamda 30 bin kişiye ulaşılmıştır.

S.G.4.7. Özellikle göçle gelen kesimler olmak üzere kentlerin az gelişmiş bölgelerinde yaşayanların kente entegrasyonunu ve toplumsal uyumunu sağlamaya yönelik faaliyetler yürütülecektir.

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (SHÇEK)

GAP Eylem Planı'nda 20 adet Toplum Merkezi kurulması, Toplum Merkezleri (TM) ve Aile Danışma Merkezleri (ADM)'nin yeni bir yapılanmayla daha etkin hizmet sunan bir yapıya kavuşturulması ve faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi öngörülmüştür.

2008– 2010 Döneminde;

- Batman ve Gaziantep 1 Nolu Toplum Merkezleri tamamlanmıştır.
- 12 adet Toplum Merkezi Yatırım Programı'ndadır.
 - Adıyaman ve Cizre Toplum Merkezleri TOKİ tarafından arsa karşılığı yapılmaktadır.
 - Adıyaman 1 Nolu, Nizip ve Mardin Toplum Merkezlerinin ihalesi yapılmıştır.

- Batman, Diyarbakır 1 ve 2 Nolu, Gaziantep 2 Nolu, Şanlıurfa 1 ve 2 Nolu Toplum Merkezleri proje aşamasındadır.
- Kilis Toplum Merkezi'nin ihalesi 2009 yılında yapılmıştır.
- 1 Kadın Konukevi hizmete açılmıştır.

Toplum Merkezleri 2010 Yılı Programı

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Revize Ödeneği	2010 Yılı Harcaması
Adıyaman 1 Nolu Toplum Merkezi	2009-2010	1 090	700	700
Adıyaman Merkez Toplum Merkezi	2010-2012			
Batman Toplum Merkezi	2009-2010	1 090	1 090	1 090
Diyarbakır 1 Nolu Toplum Mrk.+ Aile Danış. Mrk.	2009-2011	750	750	750
Diyarbakır 2 Nolu Toplum Merkezi	2009-2010	750	443	443
Gaziantep 1 Nolu Toplum Merkezi	2008-2010			
Gaziantep 2 Nolu Toplum Merkezi	2009-2011	1 000		
Nizip 3 Nolu Nizip Toplum Merkezi	2010-2011	600	1 872	1 872
Kilis Toplum Merkezi	2009-2011	1 000	1 000	1 000
Mardin Toplum Merkezi	2008-2010	480	480	480
Şanlıurfa 1 Nolu Toplum Merkezi	2009-2011	750	750	750
Şanlıurfa 2 Nolu Toplum Merkezi	2009-2010	800	800	800
Cizre Toplum Merkezi				
Muhtelif İşler	2010-2010	4 096	4 096	
TOPLAM		12 406	11 981	7 885

SYDGM (İşbirliği Yapılacak Kuruluş)

GAP illerinde yaşayan fakir ailelerin yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik olarak 2010 yılında;

- Sağlık yardımları kapsamında 34.426.638 TL,
- Gıda yardımları kapsamında 13.312.000 TL,
- Yakacak yardımları kapsamında 1.177.250 TL,
- Barınma (inşaat-tamirat) yardımları kapsamında 4.836.334 TL,
- Aşevleri ve afet destekleri kapsamında 4.380.635 TL
- Sosyal Konut Projesi kapsamında 62.716.260 TL destek sağlanmıştır.

SG.4.8. Yaşlıların sosyal hayata katılımları yoluyla yaşam kaliteleri iyileştirilecektir.

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (SHÇEK)

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden yaşlılara bakım hizmetlerinin verilmesine yönelik bir çalışmanın yapılması ve Genel Müdürlüğe iletilmesi istenmiştir.

Adıyaman, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri tarafından illerinde henüz Yaşlı Hizmet Merkezi açılmasının söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Batman, Diyarbakır ve Mardin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden cevap beklenmektedir.

SYDGM (İşbirliği Yapılacak Kuruluş)

Sosyal hizmet projeleri kapsamında yaşlıların evde bakımına yönelik olarak (01.01.2008 – 31.12.2009) toplam 138.080 TL tutarında proje desteklenmiştir.2010 yılında Mardin ve Şanlıurfa toplam tutarı 125.750 TL olan 2 proje desteklenmiştir.

SG.4.9. Özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk projeleri uygulamaları teşvik edilecektir.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAP Bölgesi'nde özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk proje yapmalarının teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmış; Microsoft, Cisco, Netron gibi bilişim devlerinin de desteğiyle Mardin'de Bilişim Akademisi kurulmuştur. Bu akademi bölgede olmayan uluslararası yetkinlikte eğitimler verilmektedir.

2.5. KÜLTÜR – SANAT - SPOR

SG.5.1. Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idarelerinin bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır. (SODES Programı)

DPT - VALİLİKLER

SODES Programı Meslek Edindirme (SG.2.8), Sosyal Hizmet ve Yardımlar (SG.4.1) ile Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler (SG.5.1) eylemlerini içermektedir. SODES kapsamında 2008 yılında toplam tutarı 42 milyon TL olan 398 proje, 2009 yılında toplam tutarı 92 milyon TL olan 778 proje, 2010 yılında ise toplam tutarı 60 milyon TL olan 467 proje desteklenmiştir (sayfa 35).

SG.5.2. Bölge halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı teşvik edilecek ve toplumun bütün kesimlerinin bu faaliyetlere erişimi sağlanacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

- Kahta Kültür Merkezi 2008 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
- Batman, Diyarbakır ve Kilis Kültür Merkezleri 2011 yılında hizmete açılacaktır.
- Mardin-Ömerli Kültür Merkezi 2012 yılında hizmete açılacaktır.
- Şanlıurfa Kültür Merkezi'nin proje çalışmaları devam etmektedir.

Kültür Merkezleri 2010 Yılı programı

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	Revize Ödenek	2010 Yılı Harcaması	Fiz. Gerç (%)
Batman Kültür Merkezi	2008-2009	2 000	3 000	3 000	95,0
Diyarbakır Kültür Merkezi	2006-2010	200	700	200	95,0
Kilis Kültür Merkezi	2008-2009	2 500	2 500	2 500	100,0
Mardin-Ömerli Kültür Merk.	1993-2009	500	1 500	1 500	90,0
Şanlıurfa Kültür Merkezi	2010-2012	10	10	10	
TOPLAM		14 000	7 710	7 210	

SG.5.3. Spor tesisleri ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak ve halihazırda var olan tesislerin fiziki durumları iyileştirilecektir.

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GSGM)

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde 31 adet spor salonu yapımı öngörülmüştür.

- Diyarbakır'da 5 000 seyircilik spor salonu
- 15 adet 500 seyircilik spor salonu
- 15 adet 250 seyircilik spor salonu

Ayrıca Gençlik Merkezleri kurulacak ve Gençlik Meclislerinin kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Diyarbakır Merkez Spor Salonu'nun (5000 seyircilik) fiziki gerçekleşmesi % 75 düzeyindedir.

4 adet 500 yüzer kişilik spor salonu tamamlanmış veya geçici kabul aşamasındadır.

- Batman – Sason İlçesi Spor Salonu inşaatı geçici kabul aşamasındadır.
- Diyarbakır - Çermik İlçesi Spor Salonu'nun inşaatı bitim aşamasındadır.
- Diyarbakır - Kulp İlçesi Spor Salonu'nun inşaatı bitmiştir.
- Diyarbakır - Lice İlçesi Spor Salonu'nun inşaatı bitmiştir.

1 adet 250 kişilik spor salonu geçici kabul aşamasındadır.

GSGM 2010 Yılı Spor Salonu Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	2010 Yılı Yatırımı	Revize Ödenek	2010 Yılı Harcama	Gerçekleştirilmiş Faal., Uygulama Son., Sorunlar
Adıyaman- Çelikhan (500 sey.)	1 000	1 250	1 250	İhalesi gerçekleştirilmiştir.
Adıyaman Merkez Spor Salonu (2500 seyirci)	2 987	2 000		Proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir.
Batman - Sason (500 seyirci)	1 500	2 450	2 450	Geçici kabul aşamasındadır.
Diyarbakır – Merkez (5 000 sey.)	7 570	7 570	7 570	İnşaatı devam etmektedir.
Gaziantep– Şehitkamil (250 sey.)	1 089	1 350	1 350	
Mardin - Savur (250 seyirci)	1 500	2 415	2 195	Geçici kabul aşamasındadır.
Şanlıurfa Merkez (5000 seyirci)	2 988	2		Aralık 2010'da ihalesi yapılmıştır.
Şırnak - Uludere (250 seyirci)	1	1		Arsa sorunu devam etmektedir.

TOPLAM	18 635	17 038	14 815	
---------------	---------------	---------------	---------------	--

BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ

Bölge Üniversitelerinin Açık ve Kapalı Spor Salonu Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Revize Ödeneği	2010 Yılı Harcama.
Adıyaman Üniversitesi	2009-2012	2 200	4 700	4 676
Batman Üniversitesi	2010-2012	400	500	
Dicle Üniversitesi	1994-2011	1 600	1 600	
Gaziantep Üniversitesi	1992-2011	1 500	1 500	795
Harran Üniversitesi	1998-2011	1 800	3 866	2 282
Kilis 7 Aralık Üniv.	2008-2012	400	400	602
Siirt Üniversitesi	2010-2012	500	500	86
Şırnak Üniversitesi	2010-2012	400	1 000	1 000
TOPLAM		8 800	14 066	9 441

Harran Üniversitesi kapalı yüzme havuzu ve kapalı spor salonu tamamlanmıştır. Stadyum ve sporcu konaklama binası inşaatı devam etmektedir.

Siirt Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Salonu 1000 seyirci kapasiteli olarak ihale edilmiş, sözleşme yapılarak inşaatı başlanmıştır.

3. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

3.1. SULAMA

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde;

- Toplam 1.060.000 ha alanın sulanabilir hale getirilmesi,
- 1013 km ana kanal inşaatının tamamlanması,
- Batman-Silvan Projesi kapsamındaki 636 km'lik ana kanal inşaatına da başlanması ve büyük bölümünün tamamlanması öngörülmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Sulama Projeleri

(Bin TL)

Proje Adı	Baş.-Bitiş Tarihi	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Revize	2010 Yılı Harcaması	Fiz. Gerç.
------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------

			Ödeneği		(%)
Kralkızı-Dicle I.Merhale	1985-2015	150 000	132 666	122 850	
- Kralkızı-Dicle Pomp. Sul.1.Kıs.		(33 940)	(12 940)	(3 124)	56,4
- Kralkızı-Dicle Caz. Sul.1.Kıs.		(34 917)	(38 021)	(38 021)	84,5
- Kralkızı-Dicle Caz. Sul.2.Kıs.		(36 400)	(46 130)	(46 130)	41,3
- Kralkızı-Dicle Caz. Sul.3.Kıs.		(29 400)	(30 869)	(30 869)	30,0
- Kralkızı-Dicle Caz. Sul.4.Kıs.		(15 343)	(4 706)	(4 706)	7,3
Kralkızı-Dicle II.Merhale	1997-2014	11 179	11 179		
Batman II.Merhale	1986-2012	103 130	103 133	103 002	
- Batman Sol Sahil Sulaması		(53 000)	(27 000)	(27 000)	66,1
- Batman Sağ Sahil Sulaması		(50 130)	(76 133)	(76 002)	56,8
Aş.Fırat I.Merhale	1977-2012	50 000	43 931	8 906	
- Yukarı Harran Ana Kanalı		(5 020)	(1 259)	(1 259)	100,0
- Harran Ov. Sul. Şebeke İnş.		(4 960)	(1 347)	(1 347)	100,0
- Harran Ov. Sul. 6. Kısım		(40 020)	(41 325)	(6 300)	100,0
Aş.Fırat II.Merhale	1997-2016	162 000	183 711	183 728	
- Aş.Mardin Ana Kanalı 1. Kıs.		(49 500)	(49 500)	(49 517)	90,0
- Aş.Mardin Ana Kanalı 2. Kıs.		(44 001)	(59 135)	(59 135)	76,0
- Aş.Mardin Ana Kanalı 3. Kıs.		(68 499)	(75 076)	(75 076)	77,0
Suruç Ovası Pompaj Sulaması	1999-2014	120 000	120 000	60 007	
- Ana İletim Kanalı 1. Kıs. İnş.		(40 000)	(40 000)	(40 000)	64,0
- Ana İletim Kanalı 2. Kıs. İnş.		(40 000)	(40 000)	(20 007)	27,0
- Sol Sahil Ana Kanalı		(20 000)	(20 000)		
- Sağ Sahil Ana Kanalı		(20 000)	(20 000)		
Şanlıurfa-Bozova Sulamaları	1999-2014	62 000	62 000		
Kılavuzlu Sulaması 1. Kısım	1993-2016	33 142	33 142	25 642	32,0
Samsat Pompaj Sulaması	1997-2013	1 170	1 170		
Kayaçık	1986-2014	40 000	40 000	9 145	58,0
Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması	1993-2013	30 000	30 000	29 973	77,0
Silvan I. Merhale(Silvan Barajı)	2010-2016	82 000	82 000		
Adıyaman-Göksu Araban	2010-2015	7 000	7 000	850 232	
Drenaj Projeleri ve Bak.,Onar.		300	300		
TOPLAM		851 921	850 232	543 253	

2010 yılı sonu itibariyle DSİ tarafından sulamaya açılan toplam alan 308.535 ha'dır. (TİGEM tarafından Ceylanpınar'da sulamaya açılan 32.000 ha alan da ilave edildiğinde GAP'ta sulamaya açılan alan 340.535 ha olmaktadır.)

AG.1.1. İnşaatı devam eden projelerin öncelikle ana kanal inşaatları tamamlanacaktır.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

2008 – 2010 dönemi itibariyle;

- **Adıyaman Çamgazi Sulaması İnşaatı** (8000 ha) tamamlanmıştır.
- **Adıyaman-Kahta (Samsat Pompaj Sulaması):** Samsat Pompa İstasyonu tamamlanarak şebekeye su verilmiştir.

- **Kralkızı – Dicle Cazibe Sulaması İsale Kanalı** inşaatı tamamlanmıştır.
- **Yukarı Harran Ovası Sulaması Ana Kanal İnşaatı** (86.372 m) tamamlanmıştır.
- **Yukarı Harran Ovası Sulama Şebeke İnşaatı** tamamlanmıştır.
- **Yukarı Harran Ovası Sulaması VI. Kısım İnşaatı** tamamlanmıştır.

Batman Sol Sahil Sulaması Ana kanalda 52 km'lik kısmın ve Y10'a kadar şebekenin tüm imalatları gerçekleştirilmiştir. Cazibe ana kanalına ait 165.500 m³ tahliye kazısı, 77.400 m³ şebeke boru hendek ve sifon tahliye kazısı, P1 sağ ve P2 ana kanallarında 469.000 m³ kanal kazısı, P1 ve P2 pompa binalarının temel kazıları yapılmıştır. Ayrıca, 13.070 m beton kanal kaplama, 440 m CTP sifon imalatı, 27.203 m borulu şebeke, 30 adet sanat yapısı imalatı gerçekleştirilmiştir. Fiziki gerçekleşmesi % 66,1'dir.

Batman Sağ Sahil Sulaması: Kamulaştırılan ilk 31 km'lik kısım ile Y1'e ait tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir. Ana kanal km: 30+764 - 72+000 arası 2.058.000 m³ kazı, 2598 m beton kanal kaplama, 9 adet sanat yapısı imalatı, 12 ve 13 nolu sifon kazıları yapılmıştır. Toplam 1208 m CTP sifon imalatı, 1177 m CTP boru ihrazatı, T5, T7 ve T8 tünellerinde toplam 793 m³ kazı, T3, T6 ve T8 tünellerinde toplam 1554 m beton kaplama imalatı gerçekleştirilmiştir. Fiziki gerçekleşmesi % 56,8'dir.

Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması I. Kısım (P2 ve P5): Ana kanalda 59,2 km'lik kısmın imatları tamamlanmıştır. P5 sol ana kanal km: 62+200 - 63+860 arası kazı çalışmaları yapılmıştır. Ana kanalın Zengetil Deresi geçiş yapısı imalatı yapılmıştır. 4 nolu sifonda 60 m betonarme imalatı, 3 adet sanat yapısı, P7 pompa istasyonu -10,5 kotuna kadarki betonarme imatları ile 110 ton demir ihrazatı gerçekleştirilmiştir. Fiziki gerçekleşmesi % 56,4'tür.

Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması I. Kısım: Ana kanalda 17,2 km'lik kısmın tüm imatları tamamlanmıştır. Ana kanal 23+400 - 24+892 arası kazı, dolgu ve beton kaplama imatları, 3 adet yol geçiş yapısı imalatı ile km: 24+ 922 - 25+625 arası sifona ve sifon tahliyesine ait kazılar ile 576 m betonarme sifon imalatı gerçekleştirilmiştir. Fiziki gerçekleşmesi % 84,5'tir.

Kayacık Ovası Sulaması: Y 10-11-12-13 kapak ve armatür montajları, kuşaklama kanalında 5567 m kanal kaplaması, ana kanalda 7500 m stabilize malzeme serilmesi, T10 ve kollarında 9 adet menfez, Y16, Y17 ve kollarında 16.875 m PE boru imalatı yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 58'dir.

Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması: BS ana kanalı km: 5+035 de bulunan çek yapısına ait rekortman betonları dökülmüş olup, bu çek yapısına ait 4 adet radyal kapak ile 4 adet ızgara imalatı ve montajı tamamlanmıştır. BS ana kanalı km: 10+155 de bulunan çek yapısının radyesinin üzerinde kalan tüm betonarme imalat tamamlanmakla beraber bu çek yapısına ait 4 adet rayal kapak ve 4 adet ızgaranın montajı da yapılmıştır. Pompa binasında 6 adet pompanın montajı tamamlanmıştır. BS Y-4-16 ve BS Y-11 ve kollarında 21.632 m boru döşenmiştir. Fiziki gerçekleşmesi % 77'dir.

Orta Ceyhan Menzelet II. Merhale (Kılavuzlu Sulaması): Fiziki gerçekleşmesi % 32'dir.

Bozova Pompaj Sulamaları: Toplam 20.319 ha alana hizmet edecek 182,8 km uzunluğundaki Bozova Pompaj Sulaması Ana Kanalı iki kısım halinde ihale edilmiştir.

AG.1.2. Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerde ana kanal inşaatlarına başlanacak ve dönem sonuna kadar büyük kısmı tamamlanacaktır.

Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım İnşaatı: Ana kanal km: 51+667 - 52+294 ve km: 53+450 - 55+610 arası kesimlerde toplam 136.000 m³ palye ve kanal kazısı ile 877 kanal sol şev beton kaplama imalatı yapılmıştır. Ayrıca, 2 ve 3 nolu sifonların kazıları ve tahliye odaları imatları, bu iki sifonda toplam 3800 m CTP boru imal ve döşenmesi, 1834 m CTP boru ihrazatı ve 3 adet sanat yapısı imalatı gerçekleştirilmiştir. Fiziki gerçekleşmesi % 41,3'tür.

Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım İnşaatı: Ana kanal km: 87+420 - 108+300 arası değişik kesimlerde toplam 493.000 m³ palye ve kanal kazısı, 3 nolu sifonda 50.650 m³ sifon kazısı yapılmıştır. Ayrıca, 1, 2 ve 3 nolu sifonlarda toplam 1247 m iki gözlü çelik boru imal ve montajı ile 740 m betonarme imalatı, T2 ve T3 tünellerinde toplam 840 m üstyarı, 681 m alt yarı tünel kazısı imalatı gerçekleştirilmiştir. Fiziki gerçekleşmesi % 30'dur.

Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım İnşaatı: Ana kanal km: 128+690 - 144+500 arası kesimde toplam 998.000 m³ kanal palye kazısı imalatı yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 7,3'tür.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana Kanal İnşaatı (48.000 m): 94.814 ha alana hizmet edecek ana kanal inşaatı iki kısım halinde ihale edilmiştir.

- **Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 1. Kısım İnşaatı:** İhalesi 31.10.2008 tarihinde yapılan ana iletim kanalında kazı, dolgu, beton ve sanat yapısı imatları ile pompa istasyonu imatları devam etmiştir. Fiziki gerçekleşmesi % 64'tür.
- **Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 2. Kısım İnşaatı:** 7 m iç çapı olan 17 km uzunluğundaki tünel, dünyanın en büyük üçüncü tünel açma makinesi (TBM) ile açılmaktadır. 1100 m tünel kazısı yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 27'dir.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana Kanalı (45.836 m) ve Sağ Sahil Ana Kanalı (24.277 m): Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamında 74.627 ha alana hizmet edecek iki adet ana kanal inşaatı 24 Aralık 2009 tarihinde ihale edilmiştir. Sulama alanının 57.927 hektarı GAP Eylem Planı kapsamındadır.

Aşağı Mardin Ana Kanalı (134.778 m): 211.075 ha alana hizmet edecek ana kanal inşaatları üç kısım halinde ihale edilmiştir.

- **Aşağı Mardin Ana Kanalı I. Kısım İnşaatı:** İnşaat ihalesi 09.09.2008 tarihinde yapılmış ve 2010 yılında da ana kanal kazı, dolgu, beton ve sanat yapısı imatları devam etmiştir. Fiziki gerçekleşmesi % 90 düzeyindedir.
- **Aşağı Mardin Ana Kanalı 2. Kısım İnşaatı:** İnşaat ihalesi 17.09.2008 tarihinde yapılmış olup, ana kanal kazı, dolgu, beton ve sanat yapısı imatları devam etmiştir. Fiziki gerçekleşmesi % 76 olmuştur.
- **Aşağı Mardin Ana Kanalı 3. Kısım İnşaatı:** İnşaat ihalesi 25.09.2008 tarihinde yapılmış olup, 2010 sonu itibariyle % 77 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

AG.1.3. Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerin sulama şebeke inşaatları tamamlanacaktır.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

AG.1.4. Depolaması hazır olmayan baraj ve ana kanal inşaatlarına başlanacaktır

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

Adıyaman-Göksu-Araban Projesi: Çetintepe Barajı'nın proje yapım işi ihale edilmiştir. Projesi tamamlanınca inşaat ihalesi yapılacaktır.

Silvan 1. Merhale Projesi: Proje kapsamındaki 7 depolamadan biri olan Pamukçay depolamasının projesi yapılmış ve ihale edilmiştir.

A.G.1.5. Devam eden ve program döneminde başlanacak inşaatlarda kamulaştırma gerçekleştirilecektir.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

A.G.1.6. Tarla içi drenaj çalışmaları tamamlanacaktır.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

AG.1.7. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır.

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAP Eylem Planı çerçevesinde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Kilis illerinde toplulaştırma ve drenaj çalışmalarının 2012 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmiştir.

GAP Bölgesi'nde 7 ilde 75 proje ile 1428 köyde toplam 2.061.287 ha alanın arazi toplulaştırması (AT) ve tarla içi geliştirme hizmetleri (TİGH) çalışmaları yürütülmektedir. 2009 yılında 53 projenin ihalesi yapılmış; Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa illerinde toplam 1.187.000 ha alanda çalışmalar sürdürülmüştür. 2010 yılında 22 adet AT ve TİGH projesinin ihalesi yapılarak Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep illerinde 874.286 ha alanda da çalışmalara başlanmıştır.

AT ve TİGH çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda toprak etüt ve haritalama çalışmaları tamamlanmış, 3.862 km tarla içi yol, 596 köyün fosseptik ve kanalizasyonu yapılmıştır.

Toplulaştırma Çalışmaları

İller	TOPLULAŞTIRMA				TARLA İÇİ YOL		KANALİZASYON	
	Proje	İlçe	Köy	Alan (ha)	Planlan. (km)	Yapılan (km)	Planlan. (köy)	Yapılan (köy)
Adıyaman	4	3	83	78 648	1 672	-	45	28
Batman	1	3	35	51 547	550	350	27	23
Diyarbakır	35	12	402	690 846	17 500	2 500	300	410

Gaziantep	3	4	141	137 608	3 000	-	46	18
Kilis	2	3	49	58 385	900	-	24	-
Mardin	11	6	264	271 874	8 150	537	100	80
Şanlıurfa	19	11	454	772 378	1 850	475	200	37
TOPLAM	75	42	1 428	2 061 286	33 622	3 862	742	596

Harran Ovası Kapalı Drenaj Projesi: 2009 yılında ihale edilen ve 2010 yılında çalışmalara başlanan 15.000 ha alanda planlanan 2794 km drenaj borusunun 1065 km'si (% 38) döşenmiş, 222 km tarla içi yolun 197 km'si (% 89) yapılmıştır. Harran Ovası'nda geriye kalan 21.000 ha alanın da proje ve ihale çalışmalarına devam edilmektedir.

3.2. ENERJİ

AG.2.1. Enerji iletim ve dağıtım altyapısı güçlendirilecektir.

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAP illerindeki elektrik iletim hat ve tesisleri için 2010 yılında 27.097.000 TL tahsis edilmiş, revize ödeneği 29.690.000 TL olmuştur. 2010 sonu itibariyle 1.415.000 TL harcama yapılmıştır.

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAP İllerinde TEDAŞ tarafından yapılmakta olan enerji nakil hatları, elektrik şebekeleri, trafo merkezleri ve ek tesisler için 2010 yılında ayrılan toplam ödenek 48.300.000 TL'dir. 2010 yılı revize ödeneği 64.354.000 TL olmuş, yılsonu itibariyle 57.704.000 TL harcama yapılmıştır.

TEDAŞ 2008-2010 Yatırım Harcamaları

(Bin TL)

İller	2008 YILI		2009 YILI		2010 YILI	
	Revize Ödenek	Harcama	Revize Ödenek	Harcama	Revize Ödenegi	Harcama
Adıyaman	5 573	5 877	10 894	10 780	6.730	6.397
Batman	4 957	4 346	5 430	5 316	2.906	2.773
Diyarbakır	8 526	6 835	20 161	18 874	14.078	13.458
Gaziantep	19 298	15 563	27 249	23 489	15.015	10.994
Kilis	916	795	2 450	2 222	987	706.858
Mardin	9 214	8 908	10 569	9 531	6.812	6.724
Siirt	4 798	4 956	8 989	9 523	2.706	2.673
Şanlıurfa	9 319	9 149	13 634	12 697	11.434	10.365

Şırnak	8 797	8 561	4 748	4 037	3.685	3.660
Toplam	71 398	64 990	104 124	96 469	64.354	57.704

BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAP Bölgesi'nde 5 adet Doğal Gaz Boru Hattı projesi yürütülmekte olup, 2010 yılı ödeneği toplam 77.187.000 TL'dir. Yılsonu itibariyle 31.737.000 TL harcama yapılmıştır.

Adıyaman-Kahta Doğalgaz Boru Hattı Yapım İşi: Mühendislik çalışmasının geçici kabulü 03.03.2009 tarihinde yapılmıştır. Yapım işi ihalesi 19.11.2009 tarihinde, sözleşmesi 13.04.2010 tarihinde, yer teslimi ise 21.04.2010 tarihinde yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 52 olan projenin 2011 yılı Haziran ayı itibariyle bitirilmesi planlanmaktadır. 2010 yılı ödeneği 5.236.000 TL'dir.

Kilis Doğalgaz Boru Hattı Yapım İşi: İhale ilanı 29.12.2010 tarihinde yayınlanmıştır. Kilis iline branşman hat çekilecek olan Hatay DGBH'nın yapım sözleşmesi 09.12.2009 tarihinde imzalanmıştır. Yaklaşık 158 km uzunluğundaki hat; 137 km uzunluğunda 16" çapında Hatay bölümü ve 21 km uzunluğunda 36" çapında Kilis bölümünden oluşmaktadır. 2010 yılı ödeneği 37.442.000 TL'dir.

Diyarbakır-Batman-Siirt Doğalgaz Boru Hattı Yapım İşi: Yapım ihalesi 02.02.2009 tarihinde yapılmış, sözleşmesi 17.07.2009 tarihinde imzalanmış; 24.07.2009 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Projenin 2011 Kasım ayı itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Proje üç kısımdan oluşmaktadır:

- Diyarbakır-Bismil (67.546 m uzunluğunda 40" çapında)
- Bismil-Batman (43.474 m uzunluğunda 16" çapında)
- Batman-Siirt (75.729 m uzunluğunda 10" çapında)

Proje ile Siirt ve Batman illerine, Bismil, Silvan, Beşiri, Kozluk ve Kurtalan ilçelerine doğalgaz arzı sağlanacaktır. 2010 yılı ödeneği 33.559.000 TL olan projenin fiziki gerçekleşmesi % 85'tir.

Mardin Doğalgaz Boru Hattı Yapım İşi: 2010 yılında 900.000 TL ödenek tahsis edilen işin mühendislik ihalesi 18.02.2010 tarihinde yapılmış olup, 31.08.2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Mühendislik çalışmaları devam etmektedir.

Şırnak Doğalgaz Boru Hattı Yapım İşi: 2010 yılında programa alınan projeye 50.000 TL ödenek ayrılmıştır. Arazi etüd işlerine yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

AG.2.2. Ilısu Barajı ve HES Projesi hızlandırılacaktır.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ilısu Projesi'nin kredi anlaşması 27.01.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2010 yılı ödeneği 201.500.000 TL, harcaması 187.432.000 TL'dir. Özel güvenlik tesisleri ve ulaşım yolları ile ilgili çalışmalar ile derivasyon tünelleri, giriş ve çıkış yapıları ile tünel kazıları yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi ise % 21,7'dir.

AG.2.3. Cizre Barajı ve HES Projesi yaptırılacaktır.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cizre Barajı özel sektör tarafından inşa edilecektir.

3.3. ULAŞTIRMA

AG.3.1. Bölge ulaştırma ağları ve lojistik hizmetleri güçlendirilecektir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde 2209 km devlet ve il yolu, 213 km otoyol, 2,8 km karayolu köprüsü yapılması öngörülmüştür.

GAP Bölgesi'nde 2010 yılı itibariyle 283 km otoyol, 2.711 km devlet yolu, 3.224 km il yolu olmak üzere toplam 6.259 km uzunluğunda karayolu vardır.

GAP ve Türkiye'de Karayolu Ağ Durumu

İller	(km)			
	Otoyol	Devlet Yolu	İl Yolu	Toplam
Adıyaman	-	266	487	753
Batman	-	172	202	374
Diyarbakır	-	408	627	1.035
Gaziantep	137	337	199	714
Kilis	-	77	71	148
Mardin	-	278	397	675
Siirt	-	131	368	499
Şanlıurfa	146	569	576	1.291
Şırnak	-	473	297	770
GAP	283	2.711	3.224	6.259
TÜRKİYE	2.225	31.394	31.388	65.007

2008 - 2010 döneminde 1.466 km il ve devlet yolu yapılmıştır. Bunun 58 km'si otoyol 833 km'si bölünmüş yol, 575 km'si tek platformlu yoldur.

Karayolları 2008-2010 Yılları Gerçekleşmesi

İller	Otoyol			Bölünmüş Yol			Tek Platformlu Yol		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Adıyaman				10	17	40			
Batman				0	6	21			
Diyarbakır				45	46	57			
Gaziantep	6	13	3	19	43	36			
Kilis				8	0	2			
Mardin				61	68	28			
Siirt				7	23	9			

Şanlıurfa	0	11	25	17	131	48			
Şırnak				32	50	9			
GAP	6	24	28	199	384	250	20	297	258

GAP Bölgesi Karayolu Yatırımları 2010 Yılı Gerçekleşme Düzeyi

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Yılı	2010 Yılı Yatırımı	Revize Ödenek	2010 Yılı Harcama.	Fiziki Gerç.(%)
Adıyaman					
Gölbaşı-5.Bl.Hd. BY 10 km	2003-2010	2 000	1 000	5 000	95,0
Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya	1969-2011	3 000	9 480	9 479	95,0
Nemrut Dağı Turist. Yol. (3A 94 km)	2005-2012	520	520	5 134	98,0
Gölbaşı-Adıyaman-Kahta (BY 98 km)	2010-2013	1 000	1 000		
Nissibi Köprüsü Pr.ve Danış. Hiz.	2009-2013	250	250		
Batman					
Silvan-Malab.-.Köp.11.Bl.Hd.(20 km)	1972-2013	3 000	20 000	38 218	60,0
Batman(Silvan-Kozluk)Ayr.(BY28 km)	2006-2013	500	500	3 430	90,0
Çatakköprü-Sason-Yücebağ-Diyarbakır	1986-2013	2 000	4 300	4 300	
Diyarbakır					
Diyarbakır Mardin Böl.Yolu (Diyarbakır sınır. içi 48 km)	2003-2013	1 000	1 000	8 901	90,0
Diyarbakır-Ergani BY(54 km)	2003-2013	1 000	1 000	150	99,0
Silvan-Malab.-.Köp.11.Bl.Hd.(20 km)	1972-2013	(3 000)			
Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa (Diyarbakır sınır. içi. 50 km)	1977-2013	5 000	22 150	56 986	85,0
Ergani-8.Bl.Hd. (Kalan İş.) (BY 14 km)	2006-2010	1 500	1 500		90,0
(Diyarbakır-Mardin)Ayr.-Bismil-Batman (Kalan İşler)	2006-2013	1 500	1 500	19 305	85,0
Diyarbakır-Bismil Ayr.(Kal.İş.)	2006-2013	500	500	6 025	99,0
Gaziantep					
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Gaziantep Çevre Yolu Kesimi		50 000	124 500	124 500	93,0
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Gaziantep-Birecik Kesimi (62.5 km OY ve Bağ.Yolu)		25 000	55 500	55 500	95,4
Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep (1A BY 60 km)	1994-2012	3 000	56 900	56 900	75,0
Gaziantep-Kilis (Havaalanı-Oğuzeli BD) 40 km)	1997-2011	500	500	4 483	96,0
Kilis					
Gaziantep-Kilis (Hava alanı-Oğuzeli BD 17 km)	1997-2011	(500)			96,0
Mardin					
Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Viranşehir-Kızıltepe (50 km)	2005-2013	(4 000)			
Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Kızıltepe-Nusaybin (56 km)	2005-2013	4 000	21 660	13 669	75,0
Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Nusaybin Ay.-Ov.Ay. (45 km)	2005-2013	4 000	5 330	16 694	75,0

Diyarbakır Mardin Böl.Yolu (Mardin sınır. içi 43 km)		(1 000)			
Siirt					
Silvan-Malab.-.Köp.11.Bl.Hd.(22 km)	1972-2012	(3 000)			
Siirt-Eruh	1985-2012	3 000	13 140	13 138	75,0
Şanlıurfa					
Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Şanlıurfa-Viranşehir (91 km)	2005-2013	4 000	31 610	32 292	75,0
Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Viranşehir-Kızıltepe (22 km)	2005-2013	4 000	37 500	38 020	75,0
Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa	1977-2012	(5 000)			67,0
Şanlıurfa-Akçakale (BY 56 km)	1997-2013	1 000	1 000		87,0
Akçakale-Ceylanpınar	2005-2013	3	3		15,0
Şanlıurfa Şehir Geçişi 19 km (Akçakale Akabe Geçişi Dh.)	2006-2011	1 000	1 000	4 169	90,0
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Birecik-Şanlıurfa Kesimi (122 km OY ve Bağ.Yolu)		35 000	76 850	76 850	92,3
Şırnak					
Midyat-Cizre (1A 91 km) (İl sınırları içindeki 60 km)					
Cizre-Şırnak	1994-2011	3 000	16 500	18 701	50,0
(Cizre-Silopi)A.Irak H.(Hezil KD) (1A 15 km)	1997-2013	2	2		
Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Oyalı Ayr.-Cizre	2005-2013	4 000	15 650	8 138	75,0
Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Cizre-Silopi	2005-2013	4 000	2	12 143	75,0
Asf.Kap.Yap.Yol.Fiz.Stand.Yük.	2010-2010	339 536	217 281	45 012	
İl Yolları Yapımı	1964-2014		13 807	13 799	
Devlet ve İl yolları Onarımı	1994-2013	6	160 971	160 971	
GAP Böl.Turistik Yol.Yapım Onarım	1993-2012	1 000	1 000	1 000	
TOPLAM		508 817	915 406	852 907	

2008 Yılı Sonunda Tamamlanan Projeler

- Gölbaşı-Kapıdere (3A 22 km)
- Bismil Grubu Köprüleri (Diyarbakır-Batman Yolu)
- Kurmuşlu Köprüsü (Bismil-Tepe Yolu)
- Çınar Grubu Köprüleri (Diyarbakır-Mardin-Çınar Yolu)
- Şehvelet Grubu Köprüleri (Viranşehir-Kızıltepe Yolunda)
- Saklan Grubu Köprüleri (Oyalı Ayr.-Cizre-Habur Yolunda)

İncirli Grubu Köprüleri (Şanlıurfa-Viranşehir-Mardin Yolu) 2009 yılında tamamlanmıştır.

Gaziantep - Şanlıurfa Otoyolu

- **Gaziantep Çevre Yolu Kesimi:** Toplam 34,4 km uzunluğundaki yolun 25,5 km'si trafiğe açılmıştır. Kalan kesimlerde çalışmalar devam etmektedir.
- **Gaziantep - Birecik Kesimi:** 2009 yılında tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

- **Birecik - Şanlıurfa Kesimi:** Toplam 75,8 km uzunluğundaki otoyolun yolun 50,8 km'si 2008 yılı sonunda trafiğe açılmıştır. 2010 yılında 25 km'lik kesim trafiğe açılacak hale getirilmiştir. Fiziki gerçekleşme düzeyi % 92,4 olmuştur.

Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Bölünmüş Yolu 351 km uzunluğunda olup, yol inşaatı 6 kesim halinde yürütülmektedir. Yolun tamamı sathi kaplama seviyesinde bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır. Yolun genel fiziki gerçekleşmesi % 75 düzeyine ulaşmıştır.

Diyarbakır-Mardin Yolu 91 km olup, projenin 60 km'lik kesimi bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 90'tir.

Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa Yolu 187 km olup, 119 km'lik kesimi bölünmüş yol olarak bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır. Proje genelinde % 85 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Siirt-Eruh Yolu 53 km olup, proje genelinde % 75 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır

Cizre-Şırnak Yolu 53 km olup, projenin 19,5 km'lik kesimi bölünmüş yol olarak bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır. Projenin fiziki gerçekleşmesi % 50'dir.

Gölbaşı - Adıyaman – Kahta Yolu: 2010 yılı Yatırım Programı'na yeni proje olarak alınan bölünmüş yolun uzunluğu 98 km'dir.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde;

- Batman Havaalanı Terminal Binası tamamlanması ve yeni bir terminal binası yapılması,
- GAP Uluslararası Havaalanı eksik kalan mütemmim tesislerinin tamamlanması öngörülmüştür.

Batman Havaalanı Terminal Binası için yapım ihalesi 20.11.2008 tarihinde gerçekleştirilmiş; 27.01.2009 tarihinde işe başlanmıştır. Terminal Binası 29.08.2010 tarihinde hizmete girmiştir.

DLH GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şırnak Havaalanı, 24 Kasım 2009 tarihinde yapılan 23.GAP Yüksek Kurulu toplantısında Ulaştırma Bakanlığının önerisi doğrultusunda alınan karar gereğince GAP Eylem Planı kapsamına alınmıştır.

Alt yapı inşaat ihalesi 12.02.2010'da yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Üst yapı işlerinin ihale edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde;

- Fevzipaşa (Bahçe-Nurdağ) Varyantı Yapımı (17,5 km)
- Akçagözü - Başpınar Varyantı (7 km)

- Başpınar İstasyonunun Yeniden Düzenlenmesi
- Çobanbey Hudut Kapısının açılması,
- Nusaybin Aktarma İstasyonunun Düzenlenmesi,
- Şanlıurfa 205 km, Gaziantep 13 ve Mardin 32 km (250 km) mevcut demiryolunun standardına getirilmesi öngörülmüştür.

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından GAP Eylem Planı kapsamında yer alan projelerin öncelikle Devlet Yatırım Programına alınması ve Plan kapsamında ödenek tahsis edilmesi önerilmiştir. GAP Eylem Planı kapsamında olan aşağıdaki projeler 2010 yılı Yatırım Programına alınmış ve toplam 80 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle 60.832.000 TL harcama yapılmıştır.

Fevzipaşa (Bahçe-Nurdağ) Varyantı Yapımı: Tünele ait havalandırma, aydınlatma, yangın söndürme gibi projeler tamamlanma aşamasındadır.

Akçagöze-Başpınar Varyantı: Tünele ait havalandırma, aydınlatma, yangın söndürme gibi projeler tamamlanma aşamasındadır.

Başpınar İstasyonunun Yeniden Düzenlemesi: 2010 yılında uygulama projeleri tamamlanmış olup, yapım ihalesi aşamasına gelmiştir.

Çobanbey Hudut Kapısının Açılması: Yeni inşa edilen gar binası ile restorasyonu tamamlanan eski tarihi gar binası hizmete alınmış ve gar sahasındaki mayınlar da temizlenerek Çobanbey Sınır Kapısı yeniden tren trafiğine açılmıştır. Gaziantep - Halep arasında haftada iki sefer olmak üzere yolcu tren işletmeciliğine başlanmıştır.

Nusaybin Aktarma İstasyonunun Düzenlenmesi: 2010 yılında uygulama projeleri tamamlanmış olup, yapım ihalesi aşamasına gelmiştir.

Yol Yenilemesi: Çobanbey-Karkamış-Narlı hattının 149 km'lik kesimi 2009 yılında yenilenmiştir. 2010 yılında ise 122 km'lik kesimin daha yenilemesi tamamlanmıştır.

GAP Yüksek Kurulu Kararı - Projelerden beklenen faydanın sağlanabilmesi için ayrıca, Nurdağ-Başpınar, Çobanbey-Mustafayavuz Varyantları ile Mürşitpınar-Suruç-Şanlıurfa yeni demiryolu projelerinin de GAP Eylem Planı ile ilişkilendirilerek TCDD Genel Müdürlüğü yatırım programına alınması önerilmiştir. Bunun üzerine 12 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen 25. GAP Yüksek Kurulu toplantısında TCDD Genel Müdürlüğünün Yatırım Programı'nda yer alan projelerinin GAP Eylem Planı kapsamına alınması karara bağlanmıştır.

3.4. SOSYAL FİZİKİ ALTYAPI

AG.4.1. İmar planları ve halihazır harita alımı yapılacaktır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

- 2008 yılında 3 yerleşimin (Adıyaman'da 2, Diyarbakır'da 1) harita işi tamamlanmıştır.
- 2009 yılında 2 yerleşimin (Şanlıurfa ve Şırnak) imar planı işi tamamlanmıştır.

2010 yılında;

- 2 yerleşimin (Eğil - Diyarbakır ve Çelikhan - Adıyaman) imar planı işi tamamlanmıştır.
- Harmanlı (Adıyaman), Hani (Diyarbakır), Aydınlar (Siirt), Bozova (Şanlıurfa) ve Polateli-Mağaracık Mahallesi (Kilis) olmak üzere toplam 5 yerleşimin imar planı ihaleleri yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
- 8 Temmuz 2010 tarihinde İller Bankası ve GAP İdaresi arasında yapılan “Teknik İşbirliği Protokolü” kapsamında; 2010 yılında Sakçagözü (Gaziantep) yerleşim yerlerinin İmar Planı ihale çalışmaları İller Bankası tarafından başlatılmıştır.

AG.4.2. Koruma amaçlı imar planları, alt bölge gelişme planları ve çevre düzeni planları yapılacaktır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAP EP’de sulamaya açılmış ve açılacak olan alanlarda çevreye duyarlı alt bölge gelişme planlarının hazırlanması öngörülmüştür. Bu doğrultuda Dicle Sağ Sahil Cazibe Sulaması Alt Bölge Gelişme Planı 2010 yılı Yatırım Programına alınmıştır.

Ancak, Çevre ve Orman Bakanlığı bölge bazında ve il idari sınırları çerçevesinde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarını ihale etmiş olduğundan, mükerrer olmaması için sözkonusu proje iptal edilmiştir. GAP İdaresi tarafından projeye teknik destek verilmiştir.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Mardin-Batman, Siirt-Şırnak-Hakkari ve Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgeleri 1/100 000 ölçekli çevre düzeni planları ihale edilmiş ve sözleşmeleri imzalanarak çalışmaları başlatılmıştır. 2011 yılı sonunda bitirilmeleri planlanmaktadır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

GAP EP’de Şanlıurfa – Halfeti'nin kültür ve tabiat varlıklarını sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda koruma amaçlı imar planının hazırlanması öngörülmüştür.

AG.4.3. İhtiyaç olan yerlerde konut üretimi teşvik edilecek, gerekli finans desteği ve teknik altyapı sunulacaktır.

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

GAP Eylem Planı’nda Bölge’de yapılması öngörülen konut sayısı 21.961’dir. 2003-2010 dönemi itibariyle GAP Bölgesi’nde tamamlanan, uygulanan ve planlanan konut sayısı 47.962’dir. 2010 yılı itibariyle tamamlanan konut sayısı 27.090’dir. Uygulamadaki konut sayısı 9.108 (tamamlanma aşamasında olan 1.967 konut + inşaatı devam eden 7.141 konut), planlanan konut sayısı ise 11.494’tür.

TOKİ YATIRIMLARI (2003-2010)

İli	GAP EP'de Öngörülen Konut Sayısı	Tamamlanan Konut Sayısı	Tamamlanma Aşamasında Olan Konut Sayısı	İnşaatı Devam Eden Konut Sayısı	Planlanan Konut Sayısı	Toplam Konut Sayısı
Adıyaman	1.616	1.880	223	868	2922	5.893
Batman	4.528	2.006	678	383	1.700	4.767
Diyarbakır	2.106	7.080	-	2.036	3.000	12.116
Gaziantep	6.919	7.856	214	1.252	471	9.793
Kilis	660	864	288	-	150	1.302
Mardin	724	1.376	304	1.460	560	3.700
Siirt	1 509	613	-	50	282	945
Şanlıurfa	3 423	4.891	-	-	1.956	6.847
Şırnak	476	504	260	1.092	453	2.329
Toplam	21.961	27.090	1.967	7.141	11.494	47.692

AG.4.4. Yeterli ve sağlıklı içme suyu temini çalışmalarına devam edilecektir.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ Genel Müdürlüğü 2010 Yılı İçmesuyu Projeleri

(Bin TL)

Proje Adı	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Harcaması	Fiz.Ger. (%)
Adıyaman İçmesuyu Projesi	14 000	10 648	93,0
Batman İçmesuyu Uygulama Projesi	10 000		100,0
Siirt İçmesuyu Projesi - 2. Kısım	15 000	660	100,0
- Arıtma Tesisi		915	97,0
- Acil Pompa Rehabilitasyonu			100,0
- 3. Kısım İsale Hattı		7 726	97,0
Şırnak İçmesuyu Projesi	4 000	2 422	100,0
Adıyaman-Göksu Araban I.Merhale (Çetintepe Barajı)	1 000		
TOPLAM	44 000	22 371	

Mardin - Kızıltepe İçmesuyu şebekesi 2008 yılında tamamlanmıştır.

Adıyaman İçmesuyu Projesi'nin fiziki gerçekleşmesi % 93'tür. İsale hattı ve sanat yapıları imalatları tamamlanmıştır. Göktepe Tüneli inşaatına devam edilmiştir.

Batman İçmesuyu Projesi: Uygulama projeleri onaylanmıştır. Belediye Başkanlığı ile imzalanacak protokolün ardından isale hattı inşaatı ihale edilecektir.

Siirt İçmesuyu Projesi tamamlanmış, kente su vermeye başlanmıştır.

- *İçmesuyu 2.Kısım:* Geçici Kabul Tutanağı 11.08.2010 tarihinde onaylanmıştır.
- *Arıtma Tesisi:* Sözleşme kapsamına alınan işler tamamlanmıştır. Tesise Kasım 2010'dan itibaren su verilmekte olup, performans testlerine 10.12.2010 tarihinde başlanmıştır.
- *Acil Pompa Rehabilitasyonu:* Geçici kabulü onaylanmış ve Belediyesine devredilmiştir.

- 3.Kısım İsale Hattı İnşaatı: Sözleşme kapsamına alınan işler tamamlanmıştır.

Şırnak İçmesuyu Projesi: Geçici kabulü 08.11.2010 tarihinde onaylanmış olup eksik ve kusurlu işler tamamlanmıştır.

Adıyaman-Göksu Araban I. Merhale (Çetintepe Barajı) 2010 yılında programa alınmıştır.

AG.4.5. Atıksu şebekeleri iyileştirilecek ve geliştirilecek, atıksu arıtma tesisleri yapılacaktır.

BELEDİYELER

GAP Eylem Planında Belediyeler sorumlu kuruluş olarak belirtilmiştir. Ancak bu sorumluluklarını yerine getirecek herhangi bir ödenek tahsis edilmediği için faaliyetlerini gerçekleştirememektedirler. Ayrıca, Belediyeler, GAP Eylem Planı kapsamında sorumlu oldukları eylemleri gerçekleştirecek nitelikli personele de sahip olmadıklarını dile getirmişlerdir.

AG.4.6. Bölgesel entegre katı atık yönetimi tesisleri yapılacaktır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kilis Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapımı: Kilis Belediyesi ile düzenlenen protokol kapsamında, 2011'in ilk aylarında hizmete açılması planlanan Kilis Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne, GAP İdaresi tarafından kaynak aktarımı yapılmıştır.

Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapımı: Nizip Belediyesi ile düzenlenen protokol kapsamında, 2011'in ilk aylarında hizmete açılması planlanan Nizip (Gaziantep) Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne, GAP İdaresi tarafından kaynak aktarımı yapılmıştır. Nizip ilçesinin eskiden kullandığı vahşi çöp döküm sahasının rehabilitasyonu da proje kapsamına eklenmiş olup, rehabilitasyon çalışmalarının 2011 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

AG.4.7. Devam eden OSB projeleri tamamlanacaktır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

2010 Yılı Yatırım Programında Yer Alan OSB Projeleri

(Bin TL)

Proje Adı	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Revize Ödeneği	2010 Yılı Harcaması	Toplam Fiz.Ger. (%)
Adıyaman Besni OSB	4 164	4 164	70	
Adıyaman Gölbaşı OSB	3 000	3 000	976	A.yapı:90 Elek.,ENH: 63
Adıyaman Kahta OSB	4 000	4 060	102	
Adıyaman Mrk.Tevsii + ArıtmaOSB (125 ha)	5 500	5 500		

Batman Mrk. Tevsii OSB (12 ha)	1 000	1 000		
Diyarbakır Mrk. Besi OSB(187 ha)	7 500	7 500	6 257	A.yapı:53
Gaziantep Merkez Arıtma II. Kad.	4 000	4 000	573	100,0
Gaziantep Mrk. Besi OSB (460 ha)	5	5		
Kilis Merkez Tevsii OSB (300 ha)	4 000	4 000		
Mardin Merkez Tevsii OSB (300 ha)	1 500	1 500		
Şanlıurfa Merkez II OSB (1170 ha)	3 500	3 500	2 814	A.Yapı:100 Arıtma:72
Şanlıurfa Birecik OSB (200 ha)	5	5		
Şırnak Cizre OSB (100 ha)	2 500	2 500	32	Et.Pr.: 92
Kamulaştırma	15 000	15 000		
TOPLAM	55 674	55 734	10 24	

2008 yılında 3 OSB projesi tamamlanmıştır.

- Gaziantep Merkez IV OSB
- Nizip OSB ve
- Şırnak Merkez OSB

2010 yılı Yatırım Programı'nda 11 adet OSB, 1 Arıtma, 1 Etüd-Proje yer almıştır.

Adıyaman

- Besni ve Kahta OSB'leri ile Merkez Tevsii + Arıtma OSB (125 ha) proje aşamasındadır.
- Gölbaşı OSB'nin ihalesi 16.04.2009 tarihinde yapılmış olup, altyapı inşaatı devam etmektedir. Elektrik şebeke ve enerji nakil hattı inşaat ihalesi ise 18.05.2010 tarihinde yapılmıştır.

Batman

- Merkez Tevsii OSB (12 ha) sicil almış olup, imar planı çalışmaları devam etmektedir.

Diyarbakır

- Merkez Besi OSB'nin altyapı inşaat ihalesi 02.12.2008 tarihinde, elektrik şebeke inşaat ihalesi ise 14.09.2010 tarihinde yapılmıştır.

Gaziantep

- Merkez Arıtma II. Kademe inşaat ihalesi 06.11.2008 tarihinde yapılmıştır. Proje 2010 yılında tamamlanmıştır.
- Merkez Besi OSB'nin yer seçimi tamamlanmış ve sicil almıştır. İmar planı çalışmaları devam etmektedir. TOKİ tarafından bölge inşaatı tamamlanmıştır.

Kilis

- Merkez Tevsii OSB (300 ha) sicil almıştır. Kamulaştırma ve imar planı çalışmaları devam etmektedir.

Şanlıurfa

- Merkez II OSB Türkiye-AB Mali işbirliği çerçevesinde yapılmaktadır. Altyapı ve atıksu arıtma tesisi proje ve inşaat ihalesi yapılmıştır. 96 ha alanda altyapı inşaatı 2010 yılında tamamlanmış, arıtma inşaatı devam etmektedir.
- Birecik OSB'nin yer seçimi tamamlanmıştır. Sicil alma işlemleri devam etmektedir.

Şırnak

- Cizre OSB'nin avan projeleri onaylıdır. Etüd projenin fiziki gerçekleşmesi % 92'ye yükselmiştir.

AG.4.8. Tevsii OSB projelerinin altyapıları tamamlanacaktır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Planda yer alan 3 adet tevsii projenin yer seçimi yapılmış ve 2009 yılı Yatırım Programına alınmıştır. Devam eden OSB projeleri kapsamında (AG.4.7.) izlenmektedir.

AG.4.9. Devam eden KSS projeleri tamamlanacaktır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

GAP EP'de 2008-2012 döneminde devam eden 9 KSS projesinin tamamlanması öngörülmüştür.

4 adet KSS 2008 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır:

- Adıyaman–Besni KSS
- Kilis Yeni KSS - (250 işyerlik üstyapı ve altyapı inşaatı tamamlanmış, 150 işyerinden 36'sının üstyapı inşaat ihalesi 13.08.2009 tarihinde yapılmıştır.)
- Gaziantep - Nurdağı KSS
- Şırnak 73 KSS (100 işyerlik üstyapı ve altyapı inşaatı tamamlanmış, 50 işyeri ise proje aşamasındadır.)

2 adet KSS 2009 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır:

- Batman Ek KSS
- Şanlıurfa Birecik KSS (202 işyeri)

2010 Yılı Programında Yer Alan KSS Projeleri

(Bin TL)

Proje Adı	2010 Yılı Yatırımı	2010 Yılı Harcaması	Fiz.Ger. (%)
Adıyaman Kahta KSS (150 işyeri)	5 000	2 406	I.Kısım:100 II.Kısım:100
Adıyaman II. Kısım KSS (94 işyeri)	4 000	745	Ü.yapı:17
Gaziantep Demir Doğramacılar KSS (219 işy)	5		
Kilis Pekmezçiler ve Helvacılar KSS	5		
Kilis Yeni KSS	5 000	587	I.Kısım:100 II.Kısım:57
Şırnak 73 KSS (150 işyeri)	3 000		I.Kısım:100
Şırnak Cizre KSS (100 işyeri)	3 000	2 090	Ü.yapı:97
TOPLAM	20 010	5 828	

Adıyaman

- Kahta KSS(150 işyeri): I. Kısım'da 80 işyeri, II. Kısımda 70 işyerinin üstyapı inşaatı tamamlanmıştır.Alt yapı inşaatı % 2 seviyesinde devam etmektedir.
- Adıyaman II. Kısım KSS'nin üstyapı inşaat ihalesi 06.04.2010 tarihinde yapılmıştır

Gaziantep

- Demir Doğramacılar KSS (219 işyeri) yeni projedir. İnşaat bölgenin kendi imkanları ile yapılmaktadır. Sektör grubu karma olmuştur.

Kilis

- Pekmezçiler ve Helvacılar KSS'nin yer seçimi tamamlanmış olup proje aşamasındadır.
- Kilis Yeni KSS'de 250 işyerlik altyapı ve üstyapı inşaatı tamamlanmıştır. 150 işyerinden 36'sının üstyapı inşaat ihalesi 13.08.2009 tarihinde yapılmış olup, fiziki gerçekleşmesi % 57 olmuştur.

Şırnak

- 73 KSS'de 100 işyerlik üstyapı ve altyapı inşaatı tamamlanmış, 50 işyeri proje aşamasındadır.
- Cizre KSS'nin üst yapı inşaatı devam etmektedir.

4. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

4.1. TAŞRA TEŞKİLATLARI

KK.1.1. Merkezi kuruluşların bölgedeki hizmet birimlerinin kapasitesi ve niteliği yükseltilecektir.

MALİYE BAKANLIĞI

KK.1.2. İŞKUR'un bölgedeki kapasitesi ve etkinliği artırılacaktır.

İŞKUR

Revizyon: İŞKUR'a "...bölgedeki işgücü niteliğinin artırılması, mesleki becerilerin kazandırılması, tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesi..." eylemi kapsamında yer alan faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere ödenek tahsis edilmesi 23. GAP Yüksek Kurulu'nda (24 Kasım 2009) karara bağlanmıştır.

KK.1.3. GAP Bankacılık Okulu açılacaktır.

ZİRAAT BANKASI

2008 yılında 70 katılımcı, 2009 yılında 266 katılımcı, 2010 yılı ilk dokuz aylık döneminde 215 katılımcı olmak üzere toplam 551 personele Tarımsal Bankacılık konularında eğitim programı düzenlenmiştir.

KK.1.4. Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) yaygınlaştırılacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

GAP İllerindeki toplam KİEM bilgisayar sayısı 1555'tir.

- Oluşturulan KİEM işletim modeli kullanılarak KİEM'ler faaliyete geçirilmiştir.
- KİEM mevzuat taslağı oluşturulmuştur.
- KİEM'lerde yarı zamanlı erişim imkanı sağlanmıştır.

4.2. YEREL İDARELER VE BÖLGESEL KURULUŞLAR

KK.2.1. Bölge'de Kalkınma Ajansları kurulacaktır.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (DPT)

22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile GAP Bölgesi'nin tamamını kapsayacak şekilde 3 Kalkınma Ajansı'nın kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

GAP Bölgesi'nde kurulan Dicle, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajanslarının genel sekreterlerinin atamaları yapılmış olup, iki ajansın uzman ve destek personeli alım süreçleri tamamlanmıştır. Bu ajanslara 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nden 61.050.729 TL ödenek aktarılmıştır.

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI - 22 uzman ve 3 destek personeliyle faaliyet gösteren ajans, Ekim 2010'da toplam destek tutarı 15.500.000 TL olan İktisadi Gelişme ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları için teklif çağrısına çıkmıştır. Teklif çağrılarında Ajansa 379 proje başvurusu yapılmıştır. Projelerin değerlendirme süreci devam etmektedir.

DİCLE KALKINMA AJANSI -Dicle Kalkınma Ajansı'nda toplam 34 uzman ve 6 destek personeli görev yapmaktadır. Ajans 2010 Nisan ayında Küçük Ölçekli Altyapı ve KOBİ Mali Destek Programlarında proje teklif çağrısına çıkmıştır. Bu kapsamda 8.000.000 TL'si Küçük Ölçekli Altyapı ve 10.000.000 TL'si KOBİ Mali Destek Programı olmak üzere toplam 18.000.000,00 TL tutarında doğrudan finansman desteği sağlanacaktır. KOBİ mali destek

programında toplam 269 proje teklifi sunulmuş, başarılı bulunan 44 proje desteklenmeye başlamıştır. Küçük Ölçekli Altyapı mali destek programında ise 58 proje başvurusu alınmış, başarılı bulunan projelerden 11'i desteklenmeye başlamıştır.

Ajans, 2010 yılında doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek için de ilana çıkmıştır. Bu kapsamda, doğrudan faaliyet desteği için 540.000 TL, teknik destek için ise 200.000 TL bütçe ayrılmıştır.

Ayrıca, Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında proje teklif çağrısına çıkmıştır. 2011 Şubat ayına kadar açık bulunan bu çağrı ile toplam 2.500.000 TL tutarında destek sağlanacaktır.

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI - 27 uzman, 4 destek personeliyle faaliyet göstermekte olan ajans, Nisan 2010'da Turizm Altyapısı Mali Destek Programı ve Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı öncelik alanlarında teklif çağrısına çıkmıştır. Bu kapsamda, 10.400.000 TL'si Turizm Altyapısı Mali Destek Programı ve 12.500.000 TL'si Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı olmak üzere toplamda 22.900.000 TL tutarında doğrudan finansman desteği sağlanacaktır. Ajansa toplam 404 proje teklifi sunulmuş, Ekonomik Gelişme bileşeninde 62, Turizm Altyapısı bileşeninde 20 proje başarılı bulunmuştur.

Ajans Kasım 2010'da yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatiflere yönelik olarak 600.000 TL bütçeli Doğrudan Faaliyet Desteği çağrısına çıkmış, 28 proje asil, 9 proje ise yedek listede yer almaya hak kazanmıştır. Ajans ayrıca 600.000 TL kaynak aktarımı öngördüğü Teknik Destek Programının uygulamasını da Aralık 2010 itibarıyla başlatmıştır.

2006 yılında uygulamaya başlatılan Türkiye ile Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında hazırlanacak projeler için 20 Aralık 2010 tarihinde teklif çağrısına çıkmıştır. Bu program çerçevesinde başarılı olan projelere sadece 2010 yılı için toplam 2.500.000 TL hibe desteği verilecektir.

KK.2.2. Bölge'de yer alan mahalli idarelerin hizmet kalitesi ve kapasiteleri geliştirilecektir.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

KK.2.3. GAP Rekabet Konseyinin kurumsallaşması sağlanacaktır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

KK.2.4. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın GAP Bölgesi'ndeki kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve etkinliği artırılacaktır.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

“İl kontrol laboratuvarlarının kapasitesi güçlendirilecek...” eylemi kapsamındaki faaliyetler Mardin ilinde İl Kontrol Laboratuvarı bulunmaması nedeniyle Gaziantep ilinde gerçekleştirilecektir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının önerisi üzerine “GAP Uluslar arası Araştırma ve Eğitim Merkezi”nin Diyarbakır’da kurulması ve Şanlıurfa ilinde kurulu bulunan GAP Toprak ve Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde “GAP Sulama Eğitim Merkezi”nin kurulması 23. GAP Yüksek Kurulunda görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Bu eylem için 2009 yılında toplam 11 milyon TL tahsis edilmiştir.

4.3. GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

KK.3.1. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'nın kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Şanlıurfa'ya taşınmıştır.